



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BREBES

*Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes,
Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721*

LAPORAN PENGAWASAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA
NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN : 2025

DIBUAT OLEH :
KONSULTAN PENGAWAS



PENDAHULUAN

LAPORAN BULANAN

Pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142, merupakan wilayah yang berada di KABUPATEN BREBES. Pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142 strategis dalam pertumbuhan ekonomi dengan posisi wilayah yang menghubungkan antar desa antar kecamatan.

Kondisi yang kritis terhadap kerusakan jalan memerlukan penanganan yang baik, demi pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan penduduk yang ada di wilayah sekitarnya. Dengan adanya Perbaikan kerusakan Jalan diharapkan akan dapat melancarkan akses jalan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan rasa nyaman pada masyarakat sekitarnya.

Kabupaten Brebes memiliki program kerja rencana jangka panjang dan jangka pendek, hal ini didasari pada usaha untuk lebih memajukan kesejahteraan sehingga pemerintah kabupaten terus berusaha untuk memperbaiki mutu pelayanan. seiring dengan tujuan tersebut sudah pasti akan memerlukan dana yang tidak sedikit maka Kabupaten Brebes meminta dukungan pendanaan untuk memfasilitasi pembangunan dan Perbaikan kerusakan Jalan tersebut pada Kementerian Pekerjaan Umum. Maka untuk pelaksanaan konstruksi fisik Perbaikan kerusakan Jalan di laksanakan oleh PPK Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya merencanakan dan merealisasikan program konstruksi fisik .

Dalam pelaksanaan pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142 juga proyek lain dibawah Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, dengan keterbatasan personil yang ada maka pihak pemilik pekerjaan membutuhkan bantuan tenaga konsultan supervisi dilapangan.

Untuk pengawasan pekerjaan tersebut, PPK Bina Barga DPU Kabupaten Brebes dalam pengawasan pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142 akan menggunakan jasa konsultan pengawas.

Laporan Bulanan pengawasan ini merupakan langkah dari perusahaan kami dan akan kami jadikan alat Bantu dalam menjelaskan hasil pekerjaan kami agar senantiasa memuaskan. Tidak hanya itu pada era globalisasi ini perusahaan dituntut untuk bekerja secara profesional, memiliki tenaga terampil serta peralatan yang memadai dan manajemen yang baik.

Demikian kami ucapkan terima kasih, atas kepercayaan yang diberikan kepada perusahaan kami, CV. ATARA DESAIN.

Brebes,

KONSULTAN PENGAWAS
CV. ATARA DESAIN

2025

ROHMAT, ST.
DIREKTUR

PENDAHULUAN
LAPORAN MINGGUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Pekerjaan Supervisi pada kegiatan PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA dalam penyusunan laporan pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142 pada Dinas DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES.

Laporan Mingguan ini dipersiapkan oleh Konsultan CV. ATARA DESAIN untuk Penyusunan Laporan Pengawasan pada pekerjaan PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142 Kabupaten BREBES Tahun Anggaran 2025".


Laporan Mingguan ini berisikan laporan hasil kegiatan yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan 06 November 2025 dalam pekerjaan Penyusunan Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan Kabupaten BREBES

Akhirnya konsultan mengucapkan terima kasih atas segala saran, komentar dan masukan yang diberikan untuk laporan hasil kegiatan ini. Besar harapan konsultan untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan secara maksimal kegiatan PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA Kabupaten BREBES.

Demikian diucapkan terima kasih.

Brebes, 2025
KONSULTAN PENGAWAS
CV. ATARA DESAIN

ROHMAT, ST.
DIREKTUR



LAPORAN BULANAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN BULANAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. EKA JAYA
NO. KONTRAK : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
NILAI KONTRAK : Rp 8,949,094,471.00
WAKTU PELAKSANAAN : 135 Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : 25 Juni 2025 S/D 20 Juli 2025
BULAN KE : 1
HARI KE : 26
SISA HARI : 108 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	-	0.112	0.112	(0.112)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	-	0.166	0.166	-	0.107	0.107	0.060	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	-	30.007	30.007	-	0.863	0.863	29.144	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	-	0.715	0.715	-	-	-	0.715	(MENDAHULUI)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	-	0.021	0.021	(0.021)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	-	30.983	30.983	-	1.197	1.197	29.787	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 30.983 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 1.197 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 29.787 %									
	(MENDAHULUI)									

Brebes, Minggu, 20 Juli 2025

Mengetahui :

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Kepala Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

Dibuat oleh:

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

AGUS PRAMONO, ST
NIP. 19780712 200501 1 003

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

ROHMAT, ST.
Direktur

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN BULANAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 21 Juli 2025	S/D	17 Agustus 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	BULAN KE	: 2		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 54		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 80	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	0.112	0.364	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.166	-	0.166	0.107	0.071	0.178	(0.012)	(TERLAMBAT)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	30.007	56.298	86.305	0.863	14.113	14.976	71.330	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	0.715	-	0.715	-	2.198	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	0.021	0.047	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	30.983	56.298	87.282	1.197	16.793	17.990	69.292	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 87.282 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 17.990 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 69.292 %									
	(MENDAHULUI)									

Mengetahui :		Menyetujui :		Brebess, Minggu, 17 Agustus 2025	
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Bidang Bina Marga DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES		Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES		Dibuat oleh:	
				Konsultan Pengawas CV. ATARA DESAIN	
AGUS PRAMONO, ST NIP. 19780712 200501 1 003		FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T NIP. 19970906 202203 1 013		ADIB AMALI, ST Team Leader	
				ROHMAT, ST. Direktur	

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN BULANAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 18 Agustus 2025	S/D	14 September 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	BULAN KE	: 3		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 82		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 52	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	0.166	1.381	1.548	0.178	-	0.178	1.370	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	86.305	5.341	91.646	14.976	51.259	66.234	25.411	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	-	0.715	2.198	-	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	87.282	6.722	94.003	17.990	51.259	69.249	24.755	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 94.003 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 69.249 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 24.755 %									
	(MENDAHULUI)									

Mengetahui :		Menyetujui :		Brebes, Minggu, 14 September 2025	
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Bidang Bina Marga DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES		Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES		Dibuat oleh:	
				Konsultan Pengawas CV. ATARA DESAIN	
AGUS PRAMONO, ST NIP. 19780712 200501 1 003		FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T NIP. 19970906 202203 1 013		ADIB AMALI, ST Team Leader	
				ROHMAT, ST. Direktur	

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN BULANAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN



PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 15 September 2025	S/D	21 September 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	BULAN KE	: 4		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 89		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 45	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL	S.D. BULAN LALU	BULAN INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	1.548	-	1.548	0.178	-	0.178	1.370	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	91.646	0.201	91.847	66.234	12.815	79.049	12.798	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	5.796	6.511	2.198	-	2.198	4.314	(MENDAHULUI)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	94.003	5.997	100.000	69.249	12.815	82.063	17.937	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 100.000 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 82.063 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 17.937 %									
	(MENDAHULUI)									

Mengetahui :		Menyetujui :		Brebes, Minggu, 21 September 2025	
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kepala Bidang Bina Marga DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES		Pengawas Lapangan Bidang Bina Marga DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES		Dibuat oleh:	
				Konsultan Pengawas CV. ATARA DESAIN	
AGUS PRAMONO, ST NIP. 19780712 200501 1 003		FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T NIP. 19970906 202203 1 013		ADIB AMALI, ST Team Leader	
				ROHMAT, ST. Direktur	



PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142



PERIODE	: 25 Juni 2025	S/D	20 Juli 2025
BULAN KE	: 1		
HARI KE	: 26		
SISA HARI	: 108	Hari	

[illegible]

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	-	-	-	290.598	35.894	0.091	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	-	-	-	39.573	32.125	0.625	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KUMULATIF				100.000			-			30.983			30.983
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN = 30.983 %												

Brebes, Minggu, 20 Juli 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES



Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142



PERIODE	: 21 Juli 2025	S/D	17 Agustus 2025
BULAN KE	: 2		
HARI KE	: 54		
SISA HARI	: 80	Hari	

[illegible]

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	290.598	35.894	0.091	-	-	-	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	39.573	32.125	0.625	-	-	-	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL KUMULATIF				100.000			30.983			56.298			87.282
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN = 87.282 %												

Brebes, Minggu, 17 Agustus 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES



Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142



PERIODE	: 18 Agustus 2025	S/D	14 September 2025
BULAN KE	: 3		
HARI KE	: 82		
SISA HARI	: 52	Hari	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1.1.1.1	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1.1.1.2	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1.1.1.3	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1.1.1.4	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1.1.1.5	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1.1.1.6	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1.1.1.7	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.1.8	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.1.9	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.1.10	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1.1.1.11	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.1.12	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	-	m3	-	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi 2)	-	m1	-	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	-	m1	-	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	323.93	m3	0.166	323.925	100.000	0.166	-	-	-	323.925	100.000	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595.47	m3	1.381	-	-	-	595.473	100.000	1.381	595.473	100.000	1.381
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357.41	m3	2.144	323.925	90.631	1.943	-	-	-	323.925	90.631	1.943
5.1.1.1	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	4,476.000	94.046	84.362	283.350	5.954	5.341	4,759.350	100.000	89.703
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	-	m3	-	-			-			-		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	-	-	-	290.598	53.017	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	-	-	-	39.573	51.351	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			87.282			6.722			94.003
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN = 94.003 %												

Brebes, Minggu, 14 September 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES



FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader



PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142



PERIODE	: 15 September 2025	S/D	21 September 2025
BULAN KE	: 4		
HARI KE	: 89		
SISA HARI	: 45	Hari	

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1.1.1.1	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1.1.1.2	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1.1.1.3	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1.1.1.4	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1.1.1.5	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1.1.1.6	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1.1.1.7	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.1.8	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.1.9	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.1.10	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1.1.1.11	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.1.12	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	-	m3	-	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi 2)	-	m1	-	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	-	m1	-	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	323.93	m3	0.166	323.925	100.000	0.166	-	-	-	323.925	100.000	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595.47	m3	1.381	595.473	100.000	1.381	-	-	-	595.473	100.000	1.381
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357.41	m3	2.144	323.925	90.631	1.943	33.485	9.369	0.201	357.410	100.000	2.144
5.1.1.1	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	4,759.350	100.000	89.703	-	-	-	4,759.350	100.000	89.703
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kuras	-	m3	-	-			-			-		

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN BULAN LALU			BULAN INI			SAMPAI DENGAN BULAN INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	257.528	46.983	0.080	548.126	100.000	0.171
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	1,076.513	100.000	0.306	1,076.513	100.000	0.306
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	285.891	100.000	4.818	285.891	100.000	4.818
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	37.490	48.649	0.592	77.063	100.000	1.217
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			94.003			5.997			100.000
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN BULANAN = 100.000 %												

Brebes, Minggu, 21 September 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader



LAPORAN MINGGUAN

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 25 Juni 2025	s/d	28 Juni 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 1		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 5		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 129	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	-	-	-	-	-
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	-	-	-	-	-	-	-	-
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL KUMULATIF	100.000	-	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.095 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.095 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = - %									
	(CEK KEMBALI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Sabtu, 28 Juni 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 30 Juni 2025	s/d	06 Juli 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 2		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 12		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 122	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	-	-	-	-	-
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	-	0.042	0.042	-	0.036	0.036	0.007	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	-	0.036	0.036	-	-	-	0.036	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL KUMULATIF	100.000	0.095	0.078	0.173	0.095	0.036	0.130	0.043	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.173 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.130 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 0.043 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 06 Juli 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 07 Juli 2025	s/d	13 Juli 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 3		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 19		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 115	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	-	-	-	-	-
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.042	0.124	0.166	0.036	0.036	0.071	0.095	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	0.036	10.127	10.163	-	0.431	0.431	9.732	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL KUMULATIF	100.000	0.173	10.251	10.424	0.130	0.467	0.597	9.827	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 10.424 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.597 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 9.827 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 13 Juli 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 14 Juli 2025	s/d	20 Juli 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 4		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 26		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 108	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	-	0.112	0.112	(0.112)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.166	-	0.166	0.071	0.036	0.107	0.060	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	10.163	19.844	30.007	0.431	0.431	0.863	29.144	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	-	0.715	0.715	-	-	-	0.715	(MENDAHULUI)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	-	0.021	0.021	(0.021)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	10.424	20.560	30.983	0.597	0.600	1.197	29.787	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 30.983 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 1.197 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 29.787 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 20 Juli 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 21 Juli 2025	s/d	27 Juli 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 5		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 33		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 101	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	0.112	0.326	0.438	(0.438)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.166	-	0.166	0.107	0.036	0.142	0.024	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	30.007	18.697	48.704	0.863	0.435	1.298	47.406	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	0.715	-	0.715	-	-	-	0.715	(MENDAHULUI)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	0.021	0.047	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	30.983	18.697	49.680	1.197	0.844	2.041	47.640	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 49.680 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 2.041 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 47.640 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 27 Juli 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 28 Juli 2025	s/d	03 Agustus 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 6		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 40		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 94	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	0.438	0.038	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.166	-	0.166	0.142	0.036	0.178	(0.012)	(TERLAMBAT)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	48.704	14.795	63.500	1.298	0.431	1.730	61.770	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	0.715	-	0.715	-	-	-	0.715	(MENDAHULUI)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	49.680	14.795	64.476	2.041	0.505	2.546	61.930	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 64.476 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 2.546 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 61.930 %									
	(MENDAHULUI)									

Brebes, Minggu, 03 Agustus 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 04 Agustus 2025	s/d	10 Agustus 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 7		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 47		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 87	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.166	-	0.166	0.178	-	0.178	(0.012)	(TERLAMBAT)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	63.500	7.030	70.530	1.730	0.431	2.161	68.369	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	0.715	-	0.715	-	1.099	1.099	(0.383)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	64.476	7.030	71.506	2.546	1.530	4.076	67.430	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 71.506 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 4.076 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 67.430 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 10 Agustus 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 11 Agustus 2025	s/d	17 Agustus 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 8		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 54		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 80	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	0.476	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.566	0.166	-	0.166	0.178	-	0.178	(0.012)	(TERLAMBAT)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.864	70.530	15.776	86.305	2.161	12.815	14.976	71.330	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	5.932	0.715	-	0.715	1.099	1.099	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	0.068	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	71.506	15.776	87.282	4.076	13.913	17.990	69.292	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 87.282 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 17.990 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 69.292 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 17 Agustus 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 18 Agustus 2025	s/d	24 Agustus 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 9		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 61		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 73	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	0.166	-	0.166	0.178	-	0.178	(0.012)	(TERLAMBAT)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	86.305	3.487	89.792	14.976	12.815	27.790	62.002	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	-	0.715	2.198	-	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	87.282	3.487	90.768	17.990	12.815	30.805	59.964	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 90.768 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 30.805 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 59.964 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Brebes, Minggu, 24 Agustus 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 25 Agustus 2025	s/d	31 Agustus 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 10		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 68		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 66	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	0.166	0.847	1.013	0.178	-	0.178	0.835	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	89.792	1.854	91.646	27.790	12.815	40.605	51.041	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	-	0.715	2.198	-	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	90.768	2.700	93.469	30.805	12.815	43.619	49.850	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 93.469 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 43.619 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 49.850 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Brebes, Minggu, 31 Agustus 2025
Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 01 September 2025	s/d	07 September 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 11		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 75		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 59	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	1.013	0.535	1.548	0.178	-	0.178	1.370	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	91.646	-	91.646	40.605	12.815	53.420	38.226	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	-	0.715	2.198	-	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	93.469	0.535	94.003	43.619	12.815	56.434	37.570	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 94.003 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 56.434 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 37.570 %									
	(MENDAHULUI)									

Brebes, Minggu, 07 September 2025

Dibuat oleh:

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 08 September 2025	s/d	14 September 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 12		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 82		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 52	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	1.548	-	1.548	0.178	-	0.178	1.370	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	91.646	-	91.646	53.420	12.815	66.234	25.411	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	-	0.715	2.198	-	2.198	(1.482)	(TERLAMBAT)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	94.003	-	94.003	56.434	12.815	69.249	24.755	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 94.003 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 69.249 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 24.755 %									
	(MENDAHULUI)									

Brebes, Minggu, 14 September 2025

Dibuat oleh:

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	REKAPITULASI KEMAJUAN PRESTASI PEKERJAAN MINGGUAN PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN	: PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142	PERIODE	: 15 September 2025	s/d	21 September 2025
LOKASI	: KABUPATEN BREBES	MINGGU KE	: 13		
KONTRAKTOR PELAKSANA	: CV. EKA JAYA	HARI KE	: 89		
NO. KONTRAK	: 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025	SISA HARI	: 45	Hari	
NILAI KONTRAK	: Rp 8,949,094,471.00				
WAKTU PELAKSANAAN	: 135 Hari Kalender				
TAHUN ANGGARAN	: 2025				

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	BOBOT AKTUAL (%)			BOBOT RENCANA (%)			DEVIASI	MENDAHULUI/ TERLAMBAT
			S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL	S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6 = 4+5	7	8	9 = 7+8	10 = 6 - 9	11
I	DIVISI 1. UMUM	0.095	0.095	-	0.095	0.095	-	0.095	-	-
II	DIVISI 2. DRAINASE	-	-	-	-	0.476	-	0.476	(0.476)	(TERLAMBAT)
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK	1.548	1.548	-	1.548	0.178	-	0.178	1.370	(MENDAHULUI)
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN	91.847	91.646	0.201	91.847	66.234	12.815	79.049	12.798	(MENDAHULUI)
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL	6.511	0.715	5.796	6.511	2.198	-	2.198	4.314	(MENDAHULUI)
VII	DIVISI 7. STRUKTUR	-	-	-	-	0.068	-	0.068	(0.068)	(TERLAMBAT)
	TOTAL KUMULATIF	100.000	94.003	5.997	100.000	69.249	12.815	82.063	17.937	
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 100.000 %									
	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 82.063 %									
	DEVIASI (MENDAHULUI/ TERLAMBAT) = 17.937 %									
	(MENDAHULUI)									

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013


Brebes, Minggu, 21 September 2025

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142



PERIODE : 25 Juni 2025 s/d 29 Juni 2025
MINGGU KE : 1
HARI KE : 5
SISA HARI : 129 Hari

[illegible]

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000				-			0.095		0.095
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.095 %												

Brebes, Minggu, 29 Juni 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES


Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142



PERIODE : 30 Juni 2025 s/d 06 Juli 2025
MINGGU KE : 2
HARI KE : 12
SISA HARI : 122 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
SKN- 1 1 22 / 7h SKN-	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1 1 22 / 7h SKN-	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1 1 22 / 7h SKN-	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1 1 22 / 7h SKN-	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1 1 22 / 7h SKN-	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h SKN-	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1 1 22 / 7h SKN-	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h SKN-	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h SKN-	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h SKN-	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1 1 22 / 7h SKN-	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h SKN-	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	-	-	-	82.500	23.815	0.042	82.500	23.815	0.042
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1) SKN.1.5.24 / 7h	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	-	-	-	6.000	1.669	0.036	6.000	1.669	0.036
	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			0.095			0.078			0.173
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 0.173 %												

Brebes, Minggu, 06 Juli 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES	LAPORAN MINGGUAN PRESTASI PEKERJAAN		KONTRAKTOR PELAKSANA		KONSULTAN PENGAWAS
	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721			CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. EKA JAYA
NO. SPK : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
NILAI KONTRAK : Rp 8,949,094,471.00
WAKTU PELAKSANAAN : 135 Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : 07 Juli 2025 s/d 13 Juli 2025
MINGGU KE : 3
HARI KE : 19
SISA HARI : 115 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1.1.1	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1.1.2	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1.1.3	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1.1.4	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1.1.5	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1.1.6	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1.1.7	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.8	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.9	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.10	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1.1.11	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.12	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE				-								
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	82.500	23.815	0.042	241.425	69.690	0.124	323.925	93.505	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	6.000	1.669	0.036	217.800	60.567	1.306	223.800	62.236	1.342
5.1.1.5.24	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	-	-	-	468.000	9.833	8.821	468.000	9.833	8.821
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			0.173			10.251			10.424
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 10.424 %												

Brebes, Minggu, 13 Juli 2025

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142

**CV. EKA JAYA****CV. ATARA DESAIN**

PERIODE : 14 Juli 2025 s/d 20 Juli 2025
MINGGU KE : 4
HARI KE : 26
SISA HARI : 108 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
SKN- 1 1 22 / 7h	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1 1 22 / 7h	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1 1 22 / 7h	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1 1 22 / 7h	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1 1 22 / 7h	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1 1 22 / 7h	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1 1 22 / 7h	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE				-								
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	323.925	93.505	0.166	-	-	-	323.925	93.505	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	223.800	62.236	1.342	100.125	27.843	0.601	323.925	90.079	1.943
SKN-1.1.2.24 1 1 22 / 7h	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	468.000	9.833	8.821	1,021.000	21.453	19.244	1,489.000	31.286	28.064
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	-	-	-	290.598	35.894	0.091	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	-	-	-	39.573	32.125	0.625	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-		-	-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-		-	-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-		-	-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-		-	-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-		-	-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-		-	-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			10.424			20.560			30.983
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 30.983 %												

Brebes, Minggu, 20 Juli 2025

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:


Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142



PERIODE : 21 Juli 2025 s/d 27 Juli 2025
MINGGU KE : 5
HARI KE : 33
SISA HARI : 101 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1 1 22 17h SKh-	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1 1 22 17h SKh-	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1 1 22 17h SKh-	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1 1 22 17h SKh-	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1 1 22 17h SKh-	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1 1 22 17h SKh-	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1 1 22 17h SKh-	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 17h SKh-	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 17h SKh-	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 17h SKh-	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1 1 22 17h SKh-	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 17h SKh-	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	323.925	93.505	0.166	-	-	-	323.925	93.505	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	323.925	90.079	1.943	-	-	-	323.925	90.079	1.943
5.1.1.5.24	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	1,489.000	31.286	28.064	992.000	20.843	18.697	2,481.000	52.129	46.761
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	290.598	35.894	0.091	-	-	-	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	39.573	32.125	0.625	-	-	-	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			30.983			18.697			49.680
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 49.680 %												

Brebes, Minggu, 27 Juli 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142

**CV. EKA JAYA****CV. ATARA DESAIN**

PERIODE : 28 Juli 2025 s/d 03 Agustus 2025
MINGGU KE : 6
HARI KE : 40
SISA HARI : 94 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
SKN- 1 1 22 / 7h	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1 1 22 / 7h	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1 1 22 / 7h	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1 1 22 / 7h	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1 1 22 / 7h	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1 1 22 / 7h	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1 1 22 / 7h	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	323.925	93.505	0.166	-	-	-	323.925	93.505	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	323.925	90.079	1.943	-	-	-	323.925	90.079	1.943
SKN-1.5.24 7h	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	2,481.000	52.129	46.761	785.000	16.494	14.795	3,266.000	68.623	61.557
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	290.598	35.894	0.091	-	-	-	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	39.573	32.125	0.625	-	-	-	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			49.680			14.795			64.476
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 64.476 %												

Brebes, Minggu, 03 Agustus 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	LAPORAN MINGGUAN PRESTASI PEKERJAAN	 EKA JAYA	KONTRAKTOR PELAKSANA	 ATARA DESAIN	KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. EKA JAYA
NO. SPK : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
NILAI KONTRAK : Rp 8,949,094,471.00
WAKTU PELAKSANAAN : 135 Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : 04 Agustus 2025 s/d 10 Agustus 2025
MINGGU KE : 7
HARI KE : 47
SISA HARI : 87 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1.1.1	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1.1.2	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1.1.3	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1.1.4	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1.1.5	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1.1.6	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1.1.7	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.8	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.9	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.10	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1.1.11	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.12	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE				-								
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	323.925	93.505	0.166	-	-	-	323.925	93.505	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	323.925	90.079	1.943	-	-	-	323.925	90.079	1.943
5.1.1.5.24	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	3,266.000	68.623	61.557	373.000	7.837	7.030	3,639.000	76.460	68.587
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	290.598	35.894	0.091	-	-	-	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	39.573	32.125	0.625	-	-	-	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			64.476			7.030			71.506
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 71.506 %												

Brebes, Minggu, 10 Agustus 2025

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

	PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.129, Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212. Telepon: (0283) 671721	LAPORAN MINGGUAN PRESTASI PEKERJAAN	 EKA JAYA	KONTRAKTOR PELAKSANA	 ATARA DESAIN	KONSULTAN PENGAWAS
				CV. EKA JAYA		CV. ATARA DESAIN

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
KONTRAKTOR PELAKSANA : CV. EKA JAYA
NO. SPK : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
NILAI KONTRAK : Rp 8,949,094,471.00
WAKTU PELAKSANAAN : 135 Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN : 2025

PERIODE : 11 Agustus 2025 s/d 17 Agustus 2025
MINGGU KE : 8
HARI KE : 54
SISA HARI : 80 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1.1.1	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1.1.2	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1.1.3	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1.1.4	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1.1.5	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1.1.6	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1.1.7	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.8	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.9	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1.1.10	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1.1.11	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1.1.12	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE				-								
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	0.008	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	0.103	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	6.00	m1	0.326	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	0.038	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	0.178	323.925	93.505	0.166	-	-	-	323.925	93.505	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	1.388	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	2.157	323.925	90.079	1.943	-	-	-	323.925	90.079	1.943
5.1.1.5.24	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	3,639.000	76.460	68.587	837.000	17.586	15.776	4,476.000	94.046	84.362
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	0.004	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	0.252	290.598	35.894	0.091	-	-	-	290.598	35.894	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	0.221	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	3.513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1.945	39.573	32.125	0.625	-	-	-	39.573	32.125	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	0.005	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	0.013	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	25.16	Kg	0.006	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	0.024	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	0.016	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	0.005	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			71.506			15.776			87.282
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 87.282 %												

Brebes, Minggu, 17 Agustus 2025

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:


Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142



PERIODE : 18 Agustus 2025 s/d 24 Agustus 2025
MINGGU KE : 9
HARI KE : 61
SISA HARI : 73 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
1. SKN-Poster/leaflet		2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1. SKN-Papan Informasi Keselamatan Konstruksi		2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1. SKN-Helm pelindung (Safety Helmet)		10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1. SKN-Sarung tangan (Safety Gloves)		10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1. SKN-Rompi keselamatan (Safety Vest)		10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1. SKN-Petugas pengatur lalu lintas/flagman		3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1. SKN-Rambu petunjuk		8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1. SKN-Rambu larangan		4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1. SKN-Rambu peringatan		8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1. SKN-Rambu kewajiban		2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1. SKN-Rambu informasi		4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1. SKN-Rambu pekerjaan sementara		4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	-	m3	-	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	-	m1	-	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	-	m1	-	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	323.93	m3	0.166	323.925	100.000	0.166	-	-	-	323.925	100.000	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595.47	m3	1.381	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357.41	m3	2.144	323.925	90.631	1.943	-	-	-	323.925	90.631	1.943
SKN.1.5.24Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m		4,759.35	m3	89.703	4,476.000	94.046	84.362	185.000	3.887	3.487	4,661.000	97.934	87.845
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	-	m3	-	-	-	-	-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	-	-	-	290.598	53.017	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	-	-	-	39.573	51.351	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			87.282			3.487			90.768
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 90.768 %												

Brebes, Minggu, 24 Agustus 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	-	-	-	290.598	53.017	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	-	-	-	39.573	51.351	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			90.768			2.700			93.469
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 93.469 %												

Brebes, Minggu, 31 Agustus 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142



PERIODE : 01 September 2025 s/d 07 September 2025
MINGGU KE : 11
HARI KE : 75
SISA HARI : 59 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
SKN- 1 1 22 / 7h	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1 1 22 / 7h	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1 1 22 / 7h	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1 1 22 / 7h	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1 1 22 / 7h	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1 1 22 / 7h	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1 1 22 / 7h	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	-	m3	-	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	-	m1	-	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	-	m1	-	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	323.93	m3	0.166	323.925	100.000	0.166	-	-	-	323.925	100.000	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595.47	m3	1.381	364.971	61.291	0.847	230.501	38.709	0.535	595.473	100.000	1.381
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357.41	m3	2.144	323.925	90.631	1.943	-	-	-	323.925	90.631	1.943
SKN-1.5.24 7h	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	4,759.350	100.000	89.703	-	-	-	4,759.350	100.000	89.703
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	-	m3	-	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	-	-	-	290.598	53.017	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	-	-	-	39.573	51.351	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			93.469			0.535			94.003
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 94.003 %												

Brebes, Minggu, 07 September 2025

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



Peningkatan Jalan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142



PERIODE : 08 September 2025 s/d 14 September 2025
MINGGU KE : 12
HARI KE : 82
SISA HARI : 52 Hari

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN	BOBOT (%)	SAMPAI DENGAN MINGGU LALU			MINGGU INI			SAMPAI DENGAN MINGGU INI		
					VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	VOLUME	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/3) x 100%	8 = (6/3) x 5	9	10 = (9/3) x 100%	11 = (9/3) x 5	12 = 6 + 9	13 = (12/3) x 100%	14 = (12/3) x 5
I	DIVISI 1. UMUM												
SKN- 1 1 22 / 7h	Poster/leaflet	2.00	Lembar	0.000	2.000	100.000	0.000	-	-	-	2.000	100.000	0.000
1 1 22 / 7h	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	0.006	2.000	100.000	0.006	-	-	-	2.000	100.000	0.006
1 1 22 / 7h	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	0.003	10.000	100.000	0.003	-	-	-	10.000	100.000	0.003
1 1 22 / 7h	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	0.001	10.000	100.000	0.001	-	-	-	10.000	100.000	0.001
1 1 22 / 7h	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	0.005	10.000	100.000	0.005	-	-	-	10.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	0.040	3.000	100.000	0.040	-	-	-	3.000	100.000	0.040
1 1 22 / 7h	Rambu petunjuk	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu larangan	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu peringatan	8.00	Buah	0.011	8.000	100.000	0.011	-	-	-	8.000	100.000	0.011
1 1 22 / 7h	Rambu kewajiban	2.00	Buah	0.002	2.000	100.000	0.002	-	-	-	2.000	100.000	0.002
1 1 22 / 7h	Rambu informasi	4.00	Buah	0.005	4.000	100.000	0.005	-	-	-	4.000	100.000	0.005
1 1 22 / 7h	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	0.006	4.000	100.000	0.006	-	-	-	4.000	100.000	0.006
II	DIVISI 2. DRAINASE												
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	-	m3	-	-			-			-		
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	-	m3	-	-			-			-		
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi)	-	m1	-	-			-			-		
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	-	m1	-	-			-			-		
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.1.(1)	Galian Biasa	323.93	m3	0.166	323.925	100.000	0.166	-	-	-	323.925	100.000	0.166
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595.47	m3	1.381	595.473	100.000	1.381	-	-	-	595.473	100.000	1.381
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357.41	m3	2.144	323.925	90.631	1.943	-	-	-	323.925	90.631	1.943
SKN-1.5.24 7h	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4,759.35	m3	89.703	4,759.350	100.000	89.703	-	-	-	4,759.350	100.000	89.703
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	-	m3	-	-			-			-		

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	-	-	-	290.598	53.017	0.091
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	-	-	-	39.573	51.351	0.625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			94.003			-			94.003
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 94.003 %												

Brebes, Minggu, 14 September 2025

Menyetujui :

Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:



Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader



PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142



PERIODE : 15 September 2025 s/d 21 September 2025
MINGGU KE : 13
HARI KE : 89
SISA HARI : 45 Hari

[illegible]

VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL												
6.1 (1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	0.171	290.598	53.017	0.091	257.528	46.983	0.080	548.126	100.000	0.171
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1,076.51	Liter	0.306	-	-	-	1,076.513	100.000	0.306	1,076.513	100.000	0.306
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	4.818	-	-	-	285.891	100.000	4.818	285.891	100.000	4.818
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1.217	39.573	51.351	0.625	37.490	48.649	0.592	77.063	100.000	1.217
VII	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	-	m3	-	-			-			-		
7.1 (8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	-	m3	-	-			-			-		
7.3 (2)	Baja Tulangan Sirip BjTS 280	-	Kg	-	-			-			-		
7.9.(1)	Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	-	m3	-	-			-			-		
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	-	m3	-	-			-			-		
TOTAL KUMULATIF				100.000			94.003			5.997			100.000
	REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN MINGGUAN = 100.000 %												

Brebes, Minggu, 21 September 2025

Menyetujui :
Pengawas Lapangan
Bidang Bina Marga
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES

Dibuat oleh:
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

FARIS AFIF NASHRULLAH, S.Tr.T
NIP. 19970906 202203 1 013

ADIB AMALI, ST
Team Leader

TIME SCHEDULE

DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2025

KODE PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME MC100	SATUAN	HARGA SATUAN + PPN	JUMLAH HARGA	BOBOT %	DURASI PEKERJAAN																					
							BLN 1					BLN 2				BLN 3				BLN 4				BLN 5				
							M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14	M-15	M-16	M-17	M-18	M-19	M-20		
							25/06/2025 S/D 29/06/2025	30/06/2025 S/D 06/07/2025	07/07/2025 S/D 13/07/2025	14/07/2025 S/D 20/07/2025	21/07/2025 S/D 27/07/2025	28/07/2025 S/D 03/08/2025	04/08/2025 S/D 10/08/2025	11/08/2025 S/D 17/08/2025	18/08/2025 S/D 24/08/2025	25/08/2025 S/D 31/08/2025	01/09/2025 S/D 07/09/2025	08/09/2025 S/D 14/09/2025	15/09/2025 S/D 21/09/2025	22/09/2025 S/D 28/09/2025	29/09/2025 S/D 05/10/2025	06/10/2025 S/D 12/10/2025	13/10/2025 S/D 19/10/2025	20/10/2025 S/D 26/10/2025	27/10/2025 S/D 02/11/2025	03/11/2025 S/D 06/11/2025		
							5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4		
I	DIVISI 1. UMUM																											
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	2.00	Lembar	5,500.00	11,000.00	0.000	0.0001																					
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	276,100.00	552,200.00	0.006	0.0062																					
SKh-1.1.22.(3b1)	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	24,686.00	246,860.00	0.003	0.0028																					
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	6,600.00	66,000.00	0.001	0.0007																					
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	41,601.00	416,010.00	0.005	0.0046																					
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	1,178,500.00	3,535,500.00	0.040	0.0395																					
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	8.00	Buah	122,100.00	976,800.00	0.011	0.0109																					
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	4.00	Buah	122,100.00	488,400.00	0.005	0.0055																					
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	8.00	Buah	124,501.00	996,008.00	0.011	0.0111																					
SKh-1.1.22.(7d)	Rambu kewajiban	2.00	Buah	94,000.00	188,000.00	0.002	0.0021																					
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	4.00	Buah	120,990.00	483,960.00	0.005	0.0054																					
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	125,000.00	500,000.00	0.006	0.0056																					
II	DIVISI 2. DRAINASE																											
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0.00	m3	34,901.00	-	0.000																						
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	0.00	m3	1,132,900.00	-	0.000																						
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Var	0.00	m1	4,860,701.00	-	0.000																						
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	0.00	m1	1,435,301.00	-	0.000																						
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																											
3.1.(1)	Galian Biasa	323.93	m3	45,901.00	14,868,481.43	0.166		0.033	0.033	0.033	0.033	0.033																
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595.47	m3	207,601.00	123,620,686.47	1.381																0.460	0.460	0.460				
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																											
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357.41	m3	536,800.00	191,857,688.00	2.144			0.429	0.429	0.429	0.429	0.429															
SKh-1.5.24.(2)	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4759.35	m3	1,686,701.00	8,027,600,404.35	89.703								12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815							
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Korus	0.00	m3	1,180,700.00	-	0.000					0.000																	
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																											
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548.13	Liter	27,901.00	15,293,261.33	0.171								0.085	0.085													
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1076.51	Liter	25,400.00	27,343,417.50	0.306																	0.102	0.102	0.102			
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	285.89	Ton	1,508,100.00	431,152,160.55	4.818																						
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	77.06	Ton	1,413,101.00	108,897,633.37	1.217							0.608	0.608														
VII	DIVISI 7. STRUKTUR																											
7.1.(7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.00	m3	1,700,601.00	-	0.000																						
7.1.(8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.00	m3	1,251,600.00	-	0.000																						
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip B/Ts 280	0.00	Kg	20,501.00	-	0.000																						
7.9.(1)	Pasangan Batu	0.00	m3	1,082,900.00	-	0.000																						
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	0.00	m3	368,500.00	-	0.000																						
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	0.00	m3	211,501.00	-	0.000																						
						100																						
				JUMLAH	8,949,094,471.00		RENCANA	0.095	0.033	0.462	0.462	0.462	1.123	13.509	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	0.000	0.000	2.168	2.168	2.168	0.000	
							KOMULATIF RENCANA	0.095	0.128	0.590	1.052	1.514	1.976	3.098	16.607	29.422	42.236	55.051	67.866	80.681	93.495	93.495	93.495	95.663	97.832	100.000	100.000	
							REALISASI	0.095	0.078	10.251	20.560	18.697	14.795	7.030	15.776	3.487	2.700	0.535	0.000	5.997								
							KOMULATIF	0.095	0.173	10.424	30.983	49.680	64.476	71.506	87.282	90.768	93.469	94.003	94.003	100.000								
							DEVIASI	0.000	0.045	9.834	29.932	48.167	62.500	68.408	70.675	61.347	51.232	38.952	26.138	19.319								

Brebes, 2025
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ROHMAT, ST.
Direktur

TIME SCHEDULE

DINAS : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES
KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
LOKASI : KABUPATEN BREBES
TAHUN : 2025

KODE PEMBAYARAN	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME MCO	SATUAN	HARGA SATUAN + PPN	JUMLAH HARGA	BOBOT %	DURASI PEKERJAAN																				
							BLN 1				BLN 2				BLN 3				BLN 4				BLN 5				
							M-1	M-2	M-3	M-4	M-5	M-6	M-7	M-8	M-9	M-10	M-11	M-12	M-13	M-14	M-15	M-16	M-17	M-18	M-19	M-20	
							25/06/2025 S/D 29/06/2025	30/06/2025 S/D 06/07/2025	07/07/2025 S/D 13/07/2025	14/07/2025 S/D 20/07/2025	21/07/2025 S/D 27/07/2025	28/07/2025 S/D 03/08/2025	04/08/2025 S/D 10/08/2025	11/08/2025 S/D 17/08/2025	18/08/2025 S/D 24/08/2025	25/08/2025 S/D 31/08/2025	01/09/2025 S/D 07/09/2025	08/09/2025 S/D 14/09/2025	15/09/2025 S/D 21/09/2025	22/09/2025 S/D 28/09/2025	29/09/2025 S/D 05/10/2025	06/10/2025 S/D 12/10/2025	13/10/2025 S/D 19/10/2025	20/10/2025 S/D 26/10/2025	27/10/2025 S/D 02/11/2025	03/11/2025 S/D 06/11/2025	
							5	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	4	
I	DIVISI 1. UMUM																										
SKh-1.1.22.(2h)	Poster/leaflet	2.00	Lembar	5,500.00	11,000.00	0.000	0.0001																				
SKh-1.1.22.(2i)	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2.00	Lembar	276,100.00	552,200.00	0.006	0.0062																				
SKh-1.1.22.(3b1)	Helm pelindung (Safety Helmet)	10.00	Buah	24,686.00	246,860.00	0.003	0.0028																				
SKh-1.1.22.(3b7)	Sarung tangan (Safety Gloves)	10.00	Pasang	6,600.00	66,000.00	0.001	0.0007																				
SKh-1.1.22.(3b11)	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10.00	Buah	41,601.00	416,010.00	0.005	0.0046																				
SKh-1.1.22.(5h)	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3.00	Orang	1,178,500.00	3,535,500.00	0.040	0.0395																				
SKh-1.1.22.(7a)	Rambu petunjuk	8.00	Buah	122,100.00	976,800.00	0.011	0.0109																				
SKh-1.1.22.(7b)	Rambu larangan	4.00	Buah	122,100.00	488,400.00	0.005	0.0055																				
SKh-1.1.22.(7c)	Rambu peringatan	8.00	Buah	124,501.00	996,008.00	0.011	0.0111																				
SKh-1.1.22.(7d)	Rambu kewajiban	2.00	Buah	94,000.00	188,000.00	0.002	0.0021																				
SKh-1.1.22.(7e)	Rambu informasi	4.00	Buah	120,990.00	483,960.00	0.005	0.0054																				
SKh-1.1.22.(7f)	Rambu pekerjaan sementara	4.00	Buah	125,000.00	500,000.00	0.006	0.0056																				
II	DIVISI 2. DRAINASE																										
2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21.42	m3	34,901.00	747,579.42	0.008																					
2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	8.16	m3	1,132,900.00	9,244,464.00	0.103																					
2.3.(15)	Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Var	6.00	m1	4,860,701.00	29,164,206.00	0.326																					
2.3.(24)	Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2.40	m1	1,435,301.00	3,444,722.40	0.038																					
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK																										
3.1.(1)	Galian Biasa	346.43	m3	45,901.00	15,901,253.93	0.178		0.036	0.036	0.036	0.036	0.036															
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598.32	m3	207,601.00	124,211,102.80	1.388																	0.463	0.463	0.463		
V	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN																										
5.1.(1)	Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359.60	m3	536,800.00	193,033,280.00	2.157			0.431	0.431	0.431	0.431	0.431														
SKh.1.5.24.(2)	Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4759.35	m3	1,686,701.00	8,027,600,404.35	89.703								12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815						
5.3.(3)	Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0.30	m3	1,180,700.00	354,210.00	0.004					0.004																
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL																										
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809.61	Liter	27,901.00	22,588,872.81	0.252							0.126	0.126													
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779.45	Liter	25,400.00	19,798,030.00	0.221																	0.074	0.074	0.074		
6.3(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	208.45	Ton	1,508,100.00	314,359,222.32	3.513																	1.171	1.171	1.171		
6.3(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	123.18	Ton	1,413,101.00	174,072,750.59	1.945							0.973	0.973													
VII	DIVISI 7. STRUKTUR																										
7.1.(7a)	Beton struktur fc' 20 MPa	0.24	m3	1,700,601.00	408,552.38	0.005																					
7.1.(8)	Beton struktur fc' 15 Mpa	0.90	m3	1,251,600.00	1,126,440.00	0.013					0.005																
7.3.(2)	Baja Tulangan Sirip BTS 280	25.16	Kg	20,501.00	515,840.00	0.006					0.013																
7.9.(1)	Pasangan Batu	2.00	m3	1,082,900.00	2,165,800.00	0.024					0.006																
7.15.(1)	Pembongkaran Pasangan Batu	4.00	m3	368,500.00	1,474,000.00	0.016				0.016																	
7.15.(2)	Pembongkaran Beton	2.00	m3	211,501.00	423,002.00	0.005				0.005																	
						100																					
				JUMLAH	8,949,094,471.00		RENCANA	0.095	0.036	0.467	0.600	0.844	0.505	1.530	13.913	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815	0.000	0.000	1.707	1.707	1.707	0.000
							KOMULATIF RENCA	0.095	0.130	0.597	1.197	2.041	2.546	4.076	17.990	30.805	43.619	56.434	69.249	82.063	94.878	94.878	94.878	96.585	98.293	100.000	100.000
							REALISASI	0.095	0.078	10.251	20.560	18.697	14.795	7.030	15.776												
							KOMULATIF	0.095	0.173	10.424	30.983	49.680	64.476	71.506	87.282												
							DEVIASI	0.000	0.043	9.827	29.787	47.640	61.930	67.430	69.292												

Brebres, 2025
Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ROHMAT, ST.
Direktur