

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
BANGUNAN GEDUNG
PEKERJAAN : REHAB RUMAH DINAS KEJAKSAAN NEGERI BREBES
LOKASI : PERUMAHAN DINAS KEJAKSAAN NEGERI BREBES
KECAMATAN BREBES, KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN: 2024

Minggu Ke -
Senin, 12 Agustus 2024
Minggu, 18 Agustus 2024

11

No.	URAIAN PEKERJAAN	MC 0				BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		TERTIMBANG
		VOL	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN												
1	Papan nama kegiatan (banner)	1,00	unit	250.000,00	250.000,00	0,024	1,00	0,024			1,00	0,024	100%
2	Pengukuran ulang	1,00	unit	1.000.000,00	1.000.000,00	0,097	1,00	0,097			1,00	0,097	100%
3	Pembersihan lokasi	1,00	unit	1.550.000,00	1.550.000,00	0,150	1,00	0,150			1,00	0,150	100%
4	Pemindahan dan pasang kembali tiang dan lampu PJU	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,146	0,50	0,073			0,50	0,073	50%
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	unit	1.500.000,00	1.500.000,00	0,146	0,45	0,065	0,05	0,007	0,49	0,072	49%
6	Uji Kuat Tarik Besi	1,00	unit	By Contractor									
5	Uji Kuat Tekan Beton	1,00	unit	By Contractor									
	JUMLAH I.				5.800.000,00	0,563		0,409		0,007		0,416	
II.	PEKERJAAN BANGUNAN												
A.	PEKERJAAN PONDASI												
1	Galian tanah	61,85	m3	77.351,00	4.783.849,95	0,464	61,85	0,464			61,85	0,464	100%
2	Pas. Batu kosong (anstamping) tebal 20 cm	31,71	m3	469.189,00	14.878.921,57	1,443	31,71	1,443			31,71	1,443	100%
3	Pas. Pondasi Batu belah 1 PC : 6 PS (semi mekanis)	79,18	m3	782.352,00	61.948.782,83	6,010	74,53	5,656	0,58	0,044	75,11	5,700	95%
4	Urugan kembali	20,62	m3	51.525,00	1.062.205,05	0,103			17,16	0,086	17,16	0,086	83%
5	Sloof uk. 15x20 cm												
-	Pembesian	1.014,46	kg	13.278,00	13.469.993,83	1,307	913,01	1,176			913,01	1,176	90%
-	Begisting	79,28	m2	125.335,00	9.936.558,80	0,964	79,28	0,964			79,28	0,964	100%
-	Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm	5,95	m3	941.124,00	5.595.923,30	0,543	5,35	0,489			5,35	0,489	90%
	agregat maks 19 mm secara semi mekanis												
6	Urugan tanah pilihan peninggian dalam bangunan (dipadatkan)	138,54	m3	124.878,00	17.300.332,04	1,678	126,93	1,538	0,94	0,011	127,87	1,549	92%
	JUMLAH II.A				128.976.567,16	12,512		11,730		0,141		11,871	
B.	PEKERJAAN STRUKTUR												
I	Pekerjaan Kolom												
1	Kolom Kp uk. 15/15 cm												
-	Pembesian	1.473,07	kg	13.278,00	19.559.402,93	1,897	1.325,76	1,708			1.325,76	1,708	90%
-	Begisting	81,36	m2	167.311,00	13.612.422,96	1,321	81,36	1,321			81,36	1,321	100%
-	Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm	6,10	m3	941.124,00	5.742.738,85	0,557	5,49	0,501			5,49	0,501	90%
	agregat maks 19 mm secara semi mekanis												
	JUMLAH II.B.I				38.914.564,54	3,775		3,530		0,000		3,530	
II	Pekerjaan Balok												
1	Balok lantai (BL) uk. 15/15 cm (atas pintu dan jendela)												
-	Pembesian	169,75	kg	13.278,00	2.253.915,22	0,219	152,77	0,197			152,77	0,197	90%
-	Begisting	19,95	m2	167.311,00	3.338.356,38	0,324	19,95	0,324			19,95	0,324	100%
-	Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm	1,00	m3	941.124,00	938.912,36	0,091	0,90	0,082			0,90	0,082	90%
	agregat maks 19 mm secara semi mekanis												
2	Balok tepi-topi beton uk. 15/15 cm												
-	Pembesian	67,76	kg	13.278,00	899.653,87	0,087	60,98	0,079			60,98	0,079	90%
-	Begisting	5,22	m2	167.311,00	873.363,42	0,085	5,22	0,085			5,22	0,085	100%

No.	URAIAN PEKERJAAN	MC D				BOBOT	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		TERTIMBANG
		VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	- Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,39	m3	941.124,00	368.450,05	0,036	0,35	0,032			0,35	0,032	90%
	Plat topi2 beton												
	- Pembesian	69,94	kg	13.278,00	928.688,88	0,090	62,95	0,081			62,95	0,081	90%
	- Begisting	6,14	m2	167.311,00	1.027.289,54	0,100	6,14	0,100			6,14	0,100	100%
	- Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,44	m3	941.124,00	409.388,94	0,040	0,39	0,036			0,39	0,036	90%
4	Ring Balok uk. 15/20 cm												
	- Pembesian	1.424,18	kg	13.278,00	18.910.241,63	1,834	1.281,76	1,651			1.281,76	1,651	90%
	- Begisting	99,92	m2	167.311,00	16.717.784,84	1,622	99,92	1,622			99,92	1,622	100%
	- Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm agregat maks 19 mm secara semi mekanis	7,49	m3	941.124,00	7.052.812,67	0,684	6,74	0,616			6,74	0,616	90%
	Balok meja beton uk. 15/20 cm												
5	- Pembesian	90,01	kg	13.278,00	1.195.139,50	0,116							
	- Begisting	6,00	m2	167.311,00	1.003.866,00	0,097							
	- Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,45	m3	941.124,00	423.505,80	0,041							
	Plat meja beton tebal 10 cm												
	- Pembesian	99,97	kg	13.278,00	1.327.341,58	0,129							
6	- Begisting	8,40	m2	167.311,00	1.404.994,12	0,136							
	- Beton mutu sedang f'c 17 MPa, slump (100 ± 25) mm agregat maks 19 mm secara semi mekanis	0,68	m3	941.124,00	643.493,54	0,062							
III Pekerjaan Struktur Atap													
1	Pas. Rangka baja ringan (by aplicator) (atap utama dan kanopi)	300,91	m2	235.472,00	70.856.024,77	6,874	268,61	6,136			268,61	6,136	89%
JUMLAH II.B.III					70.856.024,77	6,874		6,136		0,000		6,136	
JUMLAH II.B					169.487.787,64	16,442		14,568		0,000		14,568	
C. PEKERJAAN ARSITEKTUR													
I Pekerjaan Lantai													
1	Ururan pasir bawah tebal 5 cm	12,20	m3	114.973,00	1.402.886,17	0,136							
2	Pas. Keramik lantai uk. 40x40 cm (motif)	233,44	m2	141.076,00	32.932.781,44	3,195							
3	Pas. Keramik lantai uk. 25x25 cm (anti slip) (KMWC)	10,60	m2	143.351,00	1.519.162,22	0,147							
JUMLAH II.C.I					35.854.829,84	3,478		0,000		0,000		0,000	
II Pekerjaan dinding													
1	Pas. Dinding batu bata 1/2 bata 1 : 5	596,37	m2	129.006,00	76.935.501,73	7,463	596,37	7,463			596,37	7,463	100%
2	Pas. Plesteran 1 : 5	1.192,74	m2	44.844,00	53.487.367,09	5,189	858,39	3,734	229,87	1,000	1.088,26	4,734	91%
3	Plesteran skoning tebal 10 cm 1 : 3	192,37	m	43.671,00	8.400.990,27	0,815	100,63	0,426			100,63	0,426	52%
4	Acian	1.261,30	m2	36.075,00	45.501.379,46	4,414			282,28	0,988	282,28	0,988	22%
JUMLAH II.C.II					184.325.238,55	17,881		11,624		1,988		13,612	
III Pekerjaan Plafond													
1	Pas. Rangka Plafond hollow galvanis	271,11	m2	102.991,00	27.921.890,01	2,709			208,52	2,083	208,52	2,083	77%
2	Pas. Plafond gypsum board 9 mm	200,15	m2	41.022,00	8.210.655,86	0,797			169,34	0,674	169,34	0,674	85%
3	Pas. Plafond Grc board (trilisasi) belakang	41,86	m2	39.322,00	1.645.920,82	0,160							
4	Pas. Plafond PVC (motif) teras depan	29,10	m2	200.127,00	5.823.695,70	0,565							
5	Pas. List plafond	321,50	m	21.164,00	6.804.226,00	0,680							
6	Pengecatan plafond	242,01	m2	24.784,00	5.997.975,84	0,582							
JUMLAH II.C.III					56.404.364,02	5,472		0,000		2,757		2,757	
IV Pekerjaan atap													
1	Pas. Atap aspal / bitumen bergelombang monolayer 3 mm	300,91	m2	188.995,00	56.870.602,03	5,517	109,39	2,006	159,22	2,919	268,61	4,925	89%
2	Lisplank GRC lebar 20 cm fin. cat	33,75	m	49.198,00	1.660.432,50	0,161							
JUMLAH II.C.IV					58.531.034,53	5,678		2,006		2,919		4,925	
V Pekerjaan Pintu Jendela													
1	Pas. Pintu endela (PJ1&PJ1') kosen aluminium 4 in warna hitam/ coklat daun engineering door Inqkp dgn accessories dan roster	7,00	unit	3.874.350,30	27.120.452,10	2,631							
2	Pas. Pintu endela (PJ2&PJ2') kosen aluminium	6,00	unit	3.394.083,12	20.364.498,72	1,976							

No.	URAIAN PEKERJAAN	M.C.D				BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		TERTIMBANG
		VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
3	4 in warna hitam coklat daun engineering door lngkp dgn accessories dan roster Pas. Pintu (P1&P1') kosen aluminium	12,00	unit	3.549.953,48	42.599.441,76	4,133							
4	4 in warna hitam coklat daun engineering door lngkp dgn accessories dan roster Pas. Pintu KM/WC (P2&P2') UPVC pabrikasi lngkp dgn accessories	6,00	unit	1.991.760,00	11.950.560,00	1,159							
5	Pas. Jendela (J1) aluminium hitam/coklat lengkap dengan accessories	12,00	unit	1.599.128,77	19.189.545,27	1,862							
	JUMLAH II.C.V				121.224.497,85	11,760		0,000		0,000		0,000	
	JUMLAH II.C				456.339.964,79	44,269		13,629		7,664		21,294	
D.	PEKERJAAN UTILITAS												
	Mekanikal												
1	Pas. Closet Jongkok	6,00	unit	335.687,00	2.014.122,00	0,195							
2	Pas. Kran Air	12,00	bh	75.641,00	907.692,00	0,088							
3	Bak cuci piring stainless	6,00	unit	285.540,00	1.713.240,00	0,166							
4	kran leher angsa (bak cuci piring)	6,00	unit	150.000,00	900.000,00	0,087							
5	Pas. Floor drain	6,00	bh	26.684,00	160.104,00	0,016							
6	Pas. Pipa PVC Ø 3/4 inchi	156,00	m'	38.058,00	5.937.048,00	0,576	32,00	0,118			32,00	0,118	21%
7	Pas. Pipa PVC Ø 3 inchi	72,00	m'	137.402,00	9.892.944,00	0,960	32,00	0,427			32,00	0,427	44%
8	Pas. Pipa PVC Ø 4 inchi	36,00	m'	208.321,00	7.499.556,00	0,728	24,00	0,485			24,00	0,485	67%
9	Pas. Septictank+Resapan bahan bulis Ø 0,80 m	4,00	unit	2.000.000,00	8.000.000,00	0,776	3,50	0,097	0,50	0,097	1,00	0,194	25%
10	Pas. Septictank + resapan bahan bata (sesuai gambar)	2,00	unit	2.000.000,00	4.000.000,00	0,388							
11	Pas. Bak kontrol pas. Batu bata uk. 30x30 cm	6,00	unit	1.000.000,00	6.000.000,00	0,582							
12	Pasang air PAM (instalasi dan accessories)	6,00	unit	2.500.000,00	15.000.000,00	1,455			3,00	0,728	3,00	0,728	50%
	Elektrikal												
1	Pas. Daya Listrik baru 1300 VA (UJL,NIDI) terpasang	6,00	unit	2.000.000,00	12.000.000,00	1,164							
2	Pas. Box MCB panel (3 MCB)	6,00	bh	500.000,00	3.000.000,00	0,291							
3	Pas. Instalasi listrik dan Stop Kontak dengan kabel NYM 3x2,5mm dalam conduit HI impact 20 mm	111,00	titik	156.338,88	17.353.615,13	1,683							
4	Pas. Lampu LED panel 12 watt inbow	44,00	bh	150.000,00	6.600.000,00	0,640							
5	Pas. Lampu LED panel 8 watt inbow KM/WC	6,00	bh	125.000,00	750.000,00	0,073							
6	Pas. Exhaust fan	6,00	unit	850.000,00	5.100.000,00	0,495							
7	Pas. Stop Kontak	49,00	bh	35.000,00	1.715.000,00	0,166							
8	Pas. Stop Kontak AC	12,00	bh	75.000,00	900.000,00	0,087							
9	Pas. Saklar Ganda	19,00	bh	35.000,00	665.000,00	0,065							
10	Pas. Saklar Tunggal	18,00	bh	30.000,00	540.000,00	0,052							
	JUMLAH II.D				110.648.321,13	10,734		1,127		0,825		1,951	
E.	PEKERJAAN FINISHING												
1	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif)	33,24	m2	260.784,00	8.668.460,16	0,841							
2	Pas. Keramik meja beton uk. 60/60 (motif)	12,56	m2	231.612,00	2.908.583,50	0,282							
3	Cat tembok interior	569,90	m2	25.714,00	14.654.480,03	1,422							
4	Cat tembok eksterior "wheather shield"	642,38	m2	39.432,00	25.330.229,58	2,457							
5	List tembok muka depan "Profil List stainless"	108,20	m	20.000,00	2.164.000,00	0,210							
	JUMLAH II.E				53.725.733,26	5,212		0,000		0,000		0,000	
	JUMLAH II.				919.176.373,97	89,168		41,055		8,690		49,685	
III.	PEKERJAAN PEMELIHARAAN BANGUNAN EXISTING												
A	BANGUNAN NO.1												
1	Kupasan Plesteran (+/-) 20%	40,31	m2	15.000,00	604.650,00	0,059	10,08	0,015			10,08	0,015	25%
2	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif) tinggi : 1.20 m (KM/WC)	6,84	m2	260.784,00	1.783.762,56	0,173							
3	Plesteran 1 : 4	40,31	m2	45.684,00	1.841.522,04	0,179	10,08	0,045			10,08	0,045	25%
4	Acian	40,31	m2	36.075,00	1.454.183,25	0,141	10,08	0,035			10,08	0,035	25%
5	Pengayakan atap	1,00	unit	300.000,00	300.000,00	0,029	1,00	0,029			1,00	0,029	100%
6	Pas. Lisplank GRC lebar 20 cm fin. Cat	9,00	m'	49.188,00	442.782,00	0,043	9,00	0,043			9,00	0,043	100%
7	Penyelesaian Pintu kayu	2,00	unit	70.000,00	140.000,00	0,014							
8	Pas. Kunci Pintu	5,00	bh	174.446,00	872.230,00	0,085							
9	Pas. Pintu KM/WC (P2&P2') UPVC pabrikasi lngkp dgn	1,00	bh	1.991.760,00	1.991.760,00	0,193							
10	Pas. Panel daun pintu depan kayu krunig 3bh	5,17	m2	865.375,00	4.470.527,25	0,434							
11	Pengecatan tembok dan kanopi beton	201,53	m2	20.188,00	4.068.084,58	0,395	48,00	0,094			48,00	0,094	24%
12	Pengecatan plafond	52,57	m2	24.784,00	1.302.894,88	0,126							
13	Pengecatan kayu (pintu jendela)	35,66	m2	51.176,00	1.824.836,16	0,177			17,83	0,089	17,83	0,089	50%
	JUMLAH III.A				21.097.332,72	2,047		0,251		0,089		0,349	

No.	URAIAN PEKERJAAN	M C D				BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		TERTIMBANG
		VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
B	BANGUNAN NO.2												
1	Kupasan Plesteran (+/-) 30%	58,27	m2	15.000,00	874.050,00	0,085	14,57	0,021			14,57	0,021	25%
2	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif) tinggi : 1.20 m	6,84	m2	260.784,00	1.783.762,56	0,173							
3	Plesteran 1 : 4	58,27	m2	45.684,00	2.662.006,68	0,258	14,57	0,065			14,57	0,065	25%
4	Acian	58,27	m2	36.075,00	2.102.090,25	0,204	14,57	0,051			14,57	0,051	25%
5	Pengayakan atap	1,00	unit	300.000,00	300.000,00	0,029	1,00	0,029			1,00	0,029	100%
6	Pas. Liplank GRC lebar 20 cm fin. Cat	9,00	m	49.198,00	442.782,00	0,043	9,00	0,043			9,00	0,043	100%
7	Penyetelan Pintu kayu	2,00	unit	70.000,00	140.000,00	0,014							
8	Pas. Kunci Pintu	5,00	bh	174.446,00	872.230,00	0,085							
9	Pas. Pintu KM/WC (P2&P2') UPVC pabrikasi lgkp dgr	1,00	bh	1.991.760,00	1.991.760,00	0,193							
10	Pas. Panel daun pintu depan kayu krunq 3bh	5,17	m2	865.375,00	4.470.527,25	0,434							
11	Pengecatan tembok	201,53	m2	20.186,00	4.068.084,58	0,395	48,00	0,094			48,00	0,094	24%
12	Pengecatan plafond	52,57	m2	24.784,00	1.302.894,88	0,126							
13	Pengecatan kayu (pintu jendela)	35,66	m2	51.176,00	1.824.936,16	0,177			17,83	0,089	17,83	0,089	50%
	JUMLAH III.B				22.835.124,36	2,215		0,303		0,089		0,391	
C	BANGUNAN NO.3												
1	Kupasan Plesteran (+/-) 20%	40,31	m2	15.000,00	604.650,00	0,059	10,08	0,015			10,08	0,015	25%
2	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif) tinggi : 1.20 m	6,84	m2	260.784,00	1.783.762,56	0,173							
3	Plesteran 1 : 4	40,31	m2	45.684,00	1.841.522,04	0,179	10,08	0,045			10,08	0,045	25%
4	Acian	40,31	m2	36.075,00	1.454.183,25	0,141	10,08	0,035			10,08	0,035	25%
5	Pengayakan atap	1,00	unit	300.000,00	300.000,00	0,029	1,00	0,029			1,00	0,029	100%
6	Pas. Liplank GRC lebar 20 cm fin. Cat	19,00	m	49.198,00	934.762,00	0,091	19,00	0,091			19,00	0,091	100%
7	Penyetelan Pintu jendela	2,00	unit	70.000,00	140.000,00	0,014							
8	Pas. Kunci Pintu	5,00	bh	174.446,00	872.230,00	0,085							
9	Pas. Pintu KM/WC (P2&P2') UPVC pabrikasi lgkp dgr	1,00	bh	1.991.760,00	1.991.760,00	0,193							
10	Pas. Panel daun pintu depan kayu krunq 3bh	5,17	m2	865.375,00	4.470.527,25	0,434							
11	Pengecatan tembok	201,53	m2	20.186,00	4.068.084,58	0,395	48,00	0,094			48,00	0,094	24%
12	Pengecatan plafond	52,57	m2	24.784,00	1.302.894,88	0,126							
13	Pengecatan kayu (pintu jendela)	35,66	m2	51.176,00	1.824.936,16	0,177			17,83	0,089	17,83	0,089	50%
	JUMLAH III.C				21.589.312,72	2,094		0,308		0,089		0,397	
D	BANGUNAN NO.4												
1	Kupasan Plesteran (+/-) 15%	30,23	m2	15.000,00	453.450,00	0,044	7,56	0,011			7,56	0,011	25%
2	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif) tinggi : 1.20 m	6,84	m2	260.784,00	1.783.762,56	0,173							
3	Plesteran 1 : 4	30,23	m2	45.684,00	1.381.027,32	0,134	7,56	0,033			7,56	0,033	25%
4	Acian	30,23	m2	36.075,00	1.090.547,25	0,106	7,56	0,026			7,56	0,026	25%
5	Pengayakan atap	1,00	unit	300.000,00	300.000,00	0,029	1,00	0,029			1,00	0,029	100%
6	Penyetelan Pintu jendela	2,00	unit	70.000,00	140.000,00	0,014							
7	Pas. Kunci Pintu	5,00	bh	174.446,00	872.230,00	0,085							
8	Pas. Pintu KM/WC (P2&P2') UPVC pabrikasi lgkp dgr	1,00	bh	1.991.760,00	1.991.760,00	0,193							
9	Pas. Panel daun pintu depan kayu krunq 3bh	5,17	m2	865.375,00	4.470.527,25	0,434							
10	Pengecatan tembok	201,53	m2	20.186,00	4.068.084,58	0,395	50,38	0,099			50,38	0,099	25%
11	Pengecatan Plafond	52,57	m2	24.784,00	1.302.894,88	0,126							
12	Pengecatan kayu (pintu jendela)	35,66	m2	51.176,00	1.824.936,16	0,177			17,83	0,089	17,83	0,089	50%
	JUMLAH III.D				19.679.220,00	1,909		0,199		0,089		0,287	
E	BANGUNAN NO.5												
1	Kupasan Plesteran (+/-) 20%	40,31	m2	15.000,00	604.650,00	0,059	20,16	0,029			20,16	0,029	50%
2	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif) tinggi : 1.20 m	6,84	m2	260.784,00	1.783.762,56	0,173	6,84	0,173			6,84	0,173	100%
3	Plesteran 1 : 4	40,31	m2	45.684,00	1.841.522,04	0,179	20,16	0,089			20,16	0,089	50%
4	Acian	40,31	m2	36.075,00	1.454.183,25	0,141	20,16	0,071			20,16	0,071	50%
5	Pengayakan atap	1,00	unit	300.000,00	300.000,00	0,029	1,00	0,029			1,00	0,029	100%
6	Penyetelan Pintu jendela	2,00	unit	70.000,00	140.000,00	0,014							
7	Pas. Kunci Pintu	5,00	bh	174.446,00	872.230,00	0,085							
8	Pas. Pintu KM/WC (P2&P2') UPVC pabrikasi lgkp dgr	1,00	bh	1.991.760,00	1.991.760,00	0,193							
9	Pas. Panel daun pintu depan kayu krunq 3bh	5,17	m2	865.375,00	4.470.527,25	0,434							

No.	URAIAN PEKERJAAN	MC 0				BOBOT (%)	S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		TERTIMBANG
		VOL.	SAT.	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)		VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	VOL	BOBOT	
10	Pengecatan tembok	201,53	m ²	20.186,00	4.068.084,58	0,395	100,77	0,197			100,77	0,197	50%
11	Pengecatan Plafond	52,57	m ²	24.784,00	1.302.894,88	0,126	26,29	0,063	26,29	0,063	52,57	0,126	100%
12	Pengecatan kayu (pintu jendela)	35,66	m ²	51.176,00	1.824.936,16	0,177			17,83	0,089	17,83	0,089	50%
JUMLAH III.E					20.654.550,72	2,004		0,652		0,152		0,804	
JUMLAH III.					106.865.540,52	10,269		1,722		0,606		2,228	
TOTAL					1.030.833.914,49	100,000		43,186		9,142		52,329	52,329%
PROGRESS REALISASI					52,33 %								
PROGRESS RENCANA					49,18 %								
DEVIASI					3,14 %								
WAKTU PELAKSANAAN					150 Hari								
TERPAKAI					74 Hari								
SISA WAKTU PELAKSANAAN					76 Hari								

Mengetahui,
An. KEPALA DPU KABUPATEN BREBES
KEPALA BIDANG CIPTA KARYA
Selaku Pejabat Teknis Kegiatan (PPTK)


MOH. IDRUS, S.Pd. MT
NIP. 19820314 200904 1 001

Pengawas Lapangan


EDI PUTRANTO, ST
NIP. 19720619 200701 1 007

Menyetujui,
Penyedia Jasa
PT. KARYA MUDA PRAKARSA


MOHAMMAD HIRDIANS
Direktur

Brebes, 18 Agustus 2024
Dibuat Oleh,
Konsultan Pengawas
CV. GRAHA KENCANA


MUHAMMAD KHILMI, SP
ENGINEERING CONSULTANT



L A M P I R A N
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-I

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POLSEK JATIBARANG (LANJUTAN)
LOKASI : KECAMATAN JATIBARANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KOMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Papan Nama Kegiatan	2,00	set	2,00	0,05	2,00	100,00	0,05
2	Pengukuran dan bouwplank	1,00	unit	1,00	0,06	0,20	20,00	0,01
3	Pembersihan Lapangan	1,00	unit	1,00	0,06	0,40	40,00	0,02
4	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas							
	Sewa Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	buah	2,00	0,03	2,00	100,00	0,03
	Sewa Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	buah	2,00	0,03	2,00	100,00	0,03
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	Spanduk (Banner)	2,00	lbr	2,00	0,05	2,00	100,00	0,05
	Sewa Topi pelindung (Safety helmet)	10,00	buah	10,00	0,02	6,00	60,00	0,01
	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	2,00	box	2,00	0,01	1,00	50,00	0,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	10,00	psg	10,00	0,01	6,00	60,00	0,01
	Sewa Sepatu keselamatan (Safety shoes)	10,00	psg	10,00	0,11	6,00	60,00	0,07
	Rompi keselamatan (Safety vest)	10,00	buah	10,00	0,02	6,00	60,00	0,01
	Peralatan P3K (Kotak P3K,Obat Luk a, Perban, Dll)	1,00	ls	1,00	0,02	-	-	-
II	PEKERJAAN PAGAR DEPAN							
1	Galian tanah pondasi	32,18	m3	32,18	0,28	21,14	65,68	0,19
2	Urugan tanah kembali	10,73	m3	10,73	0,03	7,05	65,68	0,02
3	Urugan pasir bawah lantai tb. 10 cm	3,09	m3	3,09	0,05	2,29	74,25	0,03
4	Aanstampeng batu kali	4,87	m3	4,87	0,30	3,28	67,31	0,20
5	Pondasi batu kali 1:4 type N (5,2 Mpa)	9,07	m3	9,07	1,03	5,98	65,90	0,68
6	Lantai kerja foot plat f'c 7,5 Mpa tb. 5 cm	0,33	m3	0,33	0,04	0,33	100,00	0,04
7	Plat lantai foot plat f'c 15 Mpa tb. 20 cm	6,96	m3	6,96	0,81	1,34	19,31	0,16
8	Cor beton jalan masuk keluar f'c 25 Mpa tb. 20 cm	9,52	m3	9,52	1,56	4,96	52,10	0,81
9	Pasang batu bata 1:4 1/2 bt. type N f'c 5,2 Mpa	29,06	m2	29,06	0,50	17,43	59,99	0,30
10	Pasang batu bata 1:4 1 bt. type N f'c 5,2 Mpa	66,87	m2	66,87	2,35	48,21	72,10	1,70
11	Plesteran batu bata 1:3	163,32	m2	163,32	0,92	17,43	10,67	0,10
12	pekerjaan acian	163,32	m2	163,32	0,67	-	-	-
13	Dinding keramik 60 x 60 papan nama	6,30	m2	6,30	0,16	-	-	-
14	Dinding batu alam serit hitam 15 x 30 cm	20,04	m2	20,04	0,80	-	-	-
15	Pembuatan lis profil	1,00	unit	1,00	0,11	-	-	-
16	Beton bertulang foot plat FP.1							
	a. Cor beton bertulang f'c 15 Mpa	1,56	m3	1,56	0,18	1,56	100,00	0,18
	b. Pembesian	142,95	kg	142,95	0,26	142,95	100,00	0,26
	c. Begisting papan 3 x pakai	11,20	m2	11,20	0,16	11,20	100,00	0,16
17	Beton bertulang foot plat FP.2							
	a. Cor beton bertulang f'c 15 Mpa	0,34	m3	0,34	0,04	0,34	100,00	0,04
	b. Pembesian	36,37	kg	36,37	0,07	36,37	100,00	0,07
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,24	m2	2,24	0,03	2,24	100,00	0,03
18	Beton bertulang sloof 15/20							
	a. Cor beton bertulang f'c 15 Mpa	0,81	m3	0,81	0,09	0,55	67,31	0,06
	b. Pembesian	128,25	kg	128,25	0,23	86,36	67,34	0,16
	c. Begisting papan 3 x pakai	10,82	m2	10,82	0,16	7,28	67,31	0,11
19	Beton bertulang kolom 30/40 (K.1)							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	2,02	m3	2,02	0,24	0,29	14,29	0,03
	b. Pembesian	168,65	kg	168,65	0,31	84,32	50,00	0,15
	c. Begisting papan 3 x pakai	23,52	m2	23,52	0,46	3,36	14,29	0,07
20	Beton bertulang kolom 20/20 (K.2)							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	0,25	m3	0,25	0,03	0,21	83,87	0,02
	b. Pembesian	35,02	kg	35,02	0,06	35,02	100,00	0,06
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,79	m2	2,79	0,05	2,34	83,87	0,05
21	Beton bertulang kolom 20/20 (K.3)							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	0,70	m3	0,70	0,08	0,35	50,00	0,04
	b. Pembesian	102,25	kg	102,25	0,19	51,12	50,00	0,09
	c. Begisting papan 3 x pakai	8,80	m2	8,80	0,17	4,40	50,00	0,09
22	Beton bertulang kolom 20/20 (K.4)							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	0,18	m3	0,18	0,02	0,18	100,00	0,02
	b. Pembesian	21,58	kg	21,58	0,04	21,58	100,00	0,04
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,20	m2	2,20	0,04	2,20	100,00	0,04
23	Beton bertulang kolom 20/20 (K.5)							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	0,07	m3	0,07	0,01	-	-	-
	b. Pembesian	10,29	kg	10,29	0,02	-	-	-
	c. Begisting papan 3 x pakai	0,93	m2	0,93	0,02	-	-	-
24	Beton bertulang ring balok 15/15							
	a. Cor beton bertulang f'c 15 Mpa	0,69	m3	0,69	0,08	0,43	62,83	0,05
	b. Pembesian	122,48	kg	122,48	0,22	73,62	60,11	0,13
	c. Begisting papan 3 x pakai	9,14	m2	9,14	0,18	5,74	62,83	0,12
25	Beton bertulang plat topi - topi papan nama							
	a. Cor beton bertulang f'c 15 Mpa	0,23	m3	0,23	0,03	-	-	-
	b. Pembesian	31,86	kg	31,86	0,06	-	-	-
	c. Begisting papan 3 x pakai	3,15	m2	3,15	0,07	-	-	-
26	Pasang pintu pagar besi hollow	17,64	m'	17,64	1,73	-	-	-
27	Rel pintu sorong	2,00	unit	2,00	0,09	-	-	-
28	Pasang ornamen pipa besi Ø 2,5 "	11,20	m'	11,20	0,45	-	-	-
29	Engsel pintu pagar besi	4,00	bh	4,00	0,02	-	-	-


No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KUMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
30	Kunci pintu gembok	2,00	bh	2,00	0,01	-	-	-
31	Instalasi titik lampu	12,00	ttk	12,00	0,26	-	-	-
32	Pasang lampu pagar ukuran besar	4,00	bh	4,00	0,26	-	-	-
33	Pasang lampu pagar ukuran kecil	6,00	bh	6,00	0,31	-	-	-
34	Pasang sakelar tunggal	3,00	bh	3,00	0,01	-	-	-
35	Pembuatan tulisan huruf Stainless dan lampu :							
	" KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA " tg.12 cm	396,00	cm	396,00	0,91	-	-	-
	" RESOR BREBES " tinggi 20 cm	220,00	cm	220,00	0,50	-	-	-
	" SEKTOR JATIBARANG " tinggi 25 cm	400,00	cm	400,00	0,92	-	-	-
	" Jln. RAYA JATIBARANG " tinggi 10 cm	170,00	cm	170,00	0,39	-	-	-
36	Pasang lampu sorot papan nama	2,00	unit	2,00	0,09	-	-	-
37	Pembuatan logo Polres	2,00	unit	2,00	0,14	-	-	-
38	Cat tembok eksterior	163,32	m2	163,32	0,68	-	-	-
39	Cat besi 3 x	0,55	m2	0,55	0,00	-	-	-
40	Cat batu alam hitam 3 x	20,04	m2	20,04	0,14	-	-	-
III	PEKERJAAN HALAMAN DAN DRAINASE							
1	Galian tanah pondasi	61,25	m3	61,25	0,54	53,65	87,59	0,47
2	Urugan tanah kembali	20,42	m3	20,42	0,06	2,00	9,80	0,01
3	Urugan Sirtu	122,00	m3	122,00	3,39	122,00	100,00	3,39
5	Bongkaran plat beton tutup saluran lama	3,92	m3	3,92	0,02	3,15	80,39	0,02
6	Bongkaran pemasangan batu kali saluran lama	7,34	m3	7,34	0,02	5,90	80,39	0,02
7	Pondasi batu belah mortar type N (5,2 Mpa) (1:4)	53,86	m3	53,86	6,10	43,30	80,39	4,91
8	Kansteen bt. bata 1/2 bt. type N f'c 5,2 Mpa (1:4)	172,12	m2	172,12	2,95	136,66	79,40	2,35
9	Kansteen beton 10 x 20 x 40	39,00	m'	39,00	0,73	-	-	-
10	Saluran buis beton U.30 cm	129,47	m'	129,47	2,90	129,47	100,00	2,90
11	Saluran buis beton Ø 30 cm	3,00	m'	3,00	0,06	2,00	66,67	0,04
12	Greel besi siku L.50.50.5, besi beton Ø 13 mm	131,07	m'	131,07	4,14	99,41	75,84	3,14
13	Plesteran batu bata 1:3	236,88	m2	236,88	1,34	71,52	30,19	0,40
14	pekerjaan acian	236,88	m2	236,88	0,97	71,52	30,19	0,29
15	Beton bertulang plat deker jalan masuk keluar							
	a. Cor beton bertulang f'c 20 Mpa tb. 20 cm	5,76	m3	5,76	0,71	3,60	62,50	0,44
	b. Pembesian	637,10	kg	637,10	1,16	398,19	62,50	0,73
	c. Begisting papan 3 x pakai	3,12	m2	3,12	0,07	3,12	100,00	0,07
16	Beton bertulang plat deker tutup saluran							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa tb. 10 cm	7,92	m3	7,92	0,95	2,73	34,47	0,33
	b. Pembesian	812,47	kg	812,47	1,48	369,07	45,43	0,67
	c. Begisting papan 3 x pakai	71,76	m2	71,76	1,68	30,94	43,12	0,72
17	Menggenangi air pada permukaan beton (curing)	124,80	m2	124,80	0,05	114,00	91,35	0,04
18	Paving block segi enam tb. 8 cm f'c 20 Mpa	740,62	m2	740,62	23,89	-	-	-
19	Paving block segi enam tb. 6 cm f'c 20 Mpa trotoar	67,50	m2	67,50	1,42	-	-	-
20	Cor beton rabat f'c 15 Mpa keliling tritisan tb. 10 cm	7,40	m3	7,40	0,87	7,40	100,00	0,87
21	Cat tembok untuk kansteen	72,09	m2	72,09	0,22	-	-	-
22	Cat besi greel 3 x	30,18	m2	30,18	0,13	-	-	-
23	Penanaman pohon pelindung Tabebuaya tg. 2 m	4,00	bh	4,00	0,11	-	-	-
24	Penanaman pohon pelindung Pucuk merah tg. 2 m	4,00	bh	4,00	0,14	-	-	-
25	Pembuatan pot untuk pohon	8,00	bh	8,00	0,32	-	-	-
IV	PEKERJAAN PERBAIKAN PAGAR KELILING LAMA							
1	Perbaikan pagar bt. bata 1:4 1 bt. type N f'c 5,2 Mpa	23,52	m2	23,52	0,83	8,40	35,71	0,30
2	Mengupas plesteran pagar lama	198,59	m2	198,59	0,31	50,40	25,38	0,08
3	Plesteran batu bata 1:3 (dinding lama)	198,59	m2	198,59	1,12	50,40	25,38	0,28
4	pekerjaan acian	198,59	m2	198,59	0,81	50,40	25,38	0,21
5	Cat tembok eksterior 3 x (total dinding pagar)	198,59	m2	198,59	0,83	-	-	-
V	PEKERJAAN TEMPAT PARKIR MOBIL							
1	Galian tanah pondasi	5,40	m3	5,40	0,05	5,40	100,00	0,05
2	Urugan tanah kembali	1,80	m3	1,80	0,01	1,80	100,00	0,01
3	Urugan pasir bawah foot plat dan lantai tb. 10 cm	9,96	m3	9,96	0,15	9,96	100,00	0,15
4	Lantai kerja foot plat f'c 7,5 Mpa tb. 5 cm	0,18	m3	0,18	0,02	0,18	100,00	0,02
5	Beton bertulang foot plat FP.3							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	1,69	m3	1,69	0,20	1,69	100,00	0,20
	b. Pembesian	218,38	kg	218,38	0,40	218,38	100,00	0,40
	c. Begisting papan 3 x pakai	10,56	m2	10,56	0,15	10,56	100,00	0,15
6	Beton bertulang sloof 15/20							
	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	0,18	m3	0,18	0,02	-	-	-
	b. Pembesian	34,26	m3	34,26	0,06	34,26	100,00	0,06
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,40	m3	2,40	0,04	2,40	100,00	0,04
7	Lantai beton f'c 17 Mpa tb. 20 cm	19,20	m3	19,20	2,29	19,20	100,00	2,29
8	Lantai keramik anti selip 60 x 60 cm	96,00	m2	96,00	2,49	-	-	-
9	Kansteen beton 10 x 20 x 40 penahan ban mobil	4,80	m'	4,80	0,09	-	-	-
10	Kuda - kuda besi CNP 150.50.20 tb. 2,3 mm	540,37	kg	540,37	2,20	540,37	100,00	2,20
11	Plat landas 15 x 30, 15 x 60 tb. 12 mm	50,87	kg	50,87	0,21	-	-	-
12	Angkur baudi Ø 12 mm	13,27	kg	13,27	0,04	13,27	100,00	0,04
13	Rangka atap hollow 40 x 40 mm modul 60x60 cm	102,00	m2	102,00	1,20	-	-	-
14	Pasang trakstang besi Ø 12 mm	28,00	kg	28,00	0,07	-	-	-
15	Besi ikatan kolom besi Ø 2" (regel)	15,00	m'	15,00	0,48	-	-	-
16	Atap galvalum	96,00	m2	96,00	2,16	-	-	-
17	Instalasi titik lampu	6,00	m3	6,00	0,13	-	-	-
18	Pasang lampu XL 20 watt	3,00	bh	3,00	0,02	-	-	-
19	Pasang sakelar tunggal	3,00	bh	3,00	0,01	-	-	-
20	Cat besi 3 x	54,40	m2	54,40	0,45	-	-	-
VI	PEKERJAAN TEMPAT PARKIR MOTOR							
1	Galian tanah pondasi	3,24	m3	3,24	0,03	2,10	64,67	0,02
2	Urugan tanah kembali	1,08	m3	1,08	0,00	0,70	64,67	0,00
3	Urugan pasir bawah foot plat dan lantai tb. 10 cm	0,22	m3	0,22	0,00	0,22	100,00	0,00
4	Lantai kerja foot plat f'c 7,5 Mpa tb. 5 cm	0,11	m3	0,11	0,01	0,11	100,00	0,01

PROSENTASE RIIL	35,64%
------------------------	---------------

TIM TEKNIS

Konsultan Pengawas
CV. CITRA VASTU VIDYA


Imron, ST., MT.
Direktur

1. Rifki Iman Aseptian, ST	:	
2. Suheri Hamzah, ST	:	
3. Edy Putranto, ST	:	
4. Rifki Abadi, ST	:	
5. Ikhsan Fauzi GP, ST	:	

1. Handoyo Penasworo : 


MOH. IDRUS, S.Pd., MT.
NIP. 19820314 200904 1 001



L A M P I R A N
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-II

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG DI WILAYAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, PEMBERIAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)
DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG
SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN, PELESTARIAAN DAN PEMBONGKARAN BANGUNAN GEDUNG UNTUK KEPENTINGAN STRATEGIS
DAERAH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN : PEMBANGUNAN POLSEK JATIBARANG (LANJUTAN)
LOKASI : KECAMATAN JATIBARANG
TAHUN ANGGARAN : 2024

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KUMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
I	PEKERJAAN PERSIAPAN							
1	Papan Nama Kegiatan	2,00	set	2,00	0,05	2,00	100,00	0,05
2	Pengukuran dan bouwplank	1,00	unit	1,00	0,06	0,65	65,00	0,04
3	Pembersihan Lapangan	1,00	unit	1,00	0,06	0,53	53,00	0,03
4	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas							
	Sewa Rambu Peringatan dengan Kata-Kata	2,00	buah	2,00	0,03	2,00	100,00	0,03
	Sewa Rambu Peringatan Pekerjaan di Jalan	2,00	buah	2,00	0,03	2,00	100,00	0,03
5	Keselamatan dan Kesehatan Kerja							
	Spanduk (Banner)	2,00	lbr	2,00	0,05	2,00	100,00	0,05
	Sewa Topi pelindung (Safety helmet)	10,00	buah	10,00	0,02	6,00	60,00	0,01
	Pelindung pernafasan dan mulut (Masker)	2,00	box	2,00	0,01	1,00	50,00	0,00
	Sarung tangan (Safety gloves)	10,00	psg	10,00	0,01	6,00	60,00	0,01
	Sewa Sepatu keselamatan (Safety shoes)	10,00	psg	10,00	0,11	6,00	60,00	0,07
	Rompi keselamatan (Safety vest)	10,00	buah	10,00	0,02	6,00	60,00	0,01
	Peralatan P3K (Kotak P3K,Obat Luk a, Perban, Dll)	1,00	ls	1,00	0,02	0,50	50,00	0,01
II	PEKERJAAN PAGAR DEPAN							
1	Galian tanah pondasi	32,18	m3	32,18	0,28	28,17	87,52	0,25
2	Urugan tanah kembali	10,73	m3	10,73	0,03	9,39	87,52	0,03
3	Urugan pasir bawah lantai tb. 10 cm	3,09	m3	3,09	0,05	3,09	100,00	0,05
4	Aanstampeng batu kali	4,87	m3	4,87	0,30	4,87	100,00	0,30
5	Pondasi batu kali 1:4 type N (5,2 Mpa)	9,07	m3	9,07	1,03	9,01	99,32	1,02
6	Lantai kerja foot plat Fc 7,5 Mpa tb. 5 cm	0,33	m3	0,33	0,04	0,33	100,00	0,04
7	Plat lantai foot plat Fc 15 Mpa tb. 20 cm	6,96	m3	6,96	0,81	2,65	38,10	0,31
8	Cor beton jalan masuk keluar Fc 25 Mpa tb. 20 cm	9,52	m3	9,52	1,56	9,40	98,74	1,54
9	Pasang batu bata 1:4 1/2 bt. type N Fc 5,2 Mpa	29,06	m2	29,06	0,50	29,00	99,79	0,50
10	Pasang batu bata 1:4 1 bt. type N Fc 5,2 Mpa	66,87	m2	66,87	2,35	51,25	76,64	1,80
11	Plesteran batu bata 1:3	163,32	m2	163,32	0,92	135,05	82,69	0,76
12	pekerjaan acian	163,32	m2	163,32	0,67	135,05	82,69	0,55
13	Dinding keramik 60 x 60 papan nama	6,30	m2	6,30	0,16	5,04	80,00	0,13
14	Dinding batu alam serit hitam 15 x 30 cm	20,04	m2	20,04	0,80	17,32	86,43	0,69
15	Pembuatan lis profil	1,00	unit	1,00	0,11	-	-	-
16	Beton bertulang foot plat FP.1							
	a. Cor beton bertulang Fc 15 Mpa	1,56	m3	1,56	0,18	1,56	100,00	0,18
	b. Pembesian	142,95	kg	142,95	0,26	142,95	100,00	0,26
	c. Begisting papan 3 x pakai	11,20	m2	11,20	0,16	11,20	100,00	0,16
17	Beton bertulang foot plat FP.2							
	a. Cor beton bertulang Fc 15 Mpa	0,34	m3	0,34	0,04	0,34	100,00	0,04
	b. Pembesian	36,37	kg	36,37	0,07	36,37	100,00	0,07
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,24	m2	2,24	0,03	2,24	100,00	0,03
18	Beton bertulang sloof 15/20							
	a. Cor beton bertulang Fc 15 Mpa	0,81	m3	0,81	0,09	0,81	99,28	0,09
	b. Pembesian	128,25	kg	128,25	0,23	127,40	99,33	0,23
	c. Begisting papan 3 x pakai	10,82	m2	10,82	0,16	10,74	99,28	0,16
19	Beton bertulang kolom 30/40 (K.1)							
	a. Cor beton bertulang Fc 17 Mpa	2,02	m3	2,02	0,24	2,00	99,27	0,24
	b. Pembesian	168,65	kg	168,65	0,31	168,65	100,00	0,31
	c. Begisting papan 3 x pakai	23,52	m2	23,52	0,46	23,35	99,27	0,46
20	Beton bertulang kolom 20/20 (K.2)							
	a. Cor beton bertulang Fc 17 Mpa	0,25	m3	0,25	0,03	0,25	99,00	0,03
	b. Pembesian	35,02	kg	35,02	0,06	35,02	100,00	0,06
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,79	m2	2,79	0,05	2,76	99,00	0,05
21	Beton bertulang kolom 20/20 (K.3)							
	a. Cor beton bertulang Fc 17 Mpa	0,70	m3	0,70	0,08	0,70	99,27	0,08
	b. Pembesian	102,25	kg	102,25	0,19	101,54	99,31	0,19
	c. Begisting papan 3 x pakai	8,80	m2	8,80	0,17	8,74	99,29	0,17
22	Beton bertulang kolom 20/20 (K.4)							
	a. Cor beton bertulang Fc 17 Mpa	0,18	m3	0,18	0,02	0,18	100,00	0,02
	b. Pembesian	21,58	kg	21,58	0,04	21,58	100,00	0,04
	c. Begisting papan 3 x pakai	2,20	m2	2,20	0,04	2,20	100,00	0,04
23	Beton bertulang kolom 20/20 (K.5)							
	a. Cor beton bertulang Fc 17 Mpa	0,07	m3	0,07	0,01	0,06	83,78	0,01
	b. Pembesian	10,29	kg	10,29	0,02	8,80	85,48	0,02
	c. Begisting papan 3 x pakai	0,93	m2	0,93	0,02	0,78	83,78	0,02
24	Beton bertulang ring balok 15/15							
	a. Cor beton bertulang Fc 15 Mpa	0,69	m3	0,69	0,08	0,68	99,67	0,08
	b. Pembesian	122,48	kg	122,48	0,22	122,14	99,72	0,22
	c. Begisting papan 3 x pakai	9,14	m2	9,14	0,18	9,12	99,77	0,18
25	Beton bertulang plat topi - topi papan nama							
	a. Cor beton bertulang Fc 15 Mpa	0,23	m3	0,23	0,03	0,13	56,00	0,01
	b. Pembesian	31,86	kg	31,86	0,06	19,25	60,42	0,04
	c. Begisting papan 3 x pakai	3,15	m2	3,15	0,07	2,10	66,67	0,05

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KOMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
26	Pasang pintu pagar besi hollow	17,64	m'	17,64	1,73	8,39	47,54	0,82
27	Rel pintu sorong	2,00	unit	2,00	0,09	-	-	-
28	Pasang ornamen pipa besi Ø 2,5 "	11,20	m'	11,20	0,45	-	-	-
29	Engsel pintu pagar besi	4,00	bh	4,00	0,02	-	-	-
30	Kunci pintu gembok	2,00	bh	2,00	0,01	-	-	-
31	Instalasi titik lampu	12,00	ttk	12,00	0,26	-	-	-
32	Pasang lampu pagar ukuran besar	4,00	bh	4,00	0,26	-	-	-
33	Pasang lampu pagar ukuran kecil	6,00	bh	6,00	0,31	5,00	83,33	0,26
34	Pasang sakelar tunggal	3,00	bh	3,00	0,01	-	-	-
35	Pembuatan tulisan huruf Stainless dan lampu :							
0	" KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA " tg.12 cm	396,00	cm	396,00	0,91	-	-	-
0	" RESOR BREBES " tinggi 20 cm	220,00	cm	220,00	0,50	-	-	-
0	" SEKTOR JATIBARANG " tinggi 25 cm	400,00	cm	400,00	0,92	-	-	-
0	" Jln. RAYA JATIBARANG " tinggi 10 cm	170,00	cm	170,00	0,39	-	-	-
36	Pasang lampu sorot papan nama	2,00	unit	2,00	0,09	-	-	-
37	Pembuatan logo Polres	2,00	unit	2,00	0,14	-	-	-
38	Cat tembok eksterior	163,32	m2	163,32	0,68	54,44	33,33	0,23
39	Cat besi 3 x	0,55	m2	0,55	0,00	-	-	-
40	Cat batu alam hitam 3 x	20,04	m2	20,04	0,14	-	-	-
III	PEKERJAAN HALAMAN DAN DRAINASE							
1	Galian tanah pondasi	61,25	m3	61,25	0,54	61,14	99,82	0,54
2	Urugan tanah kembali	20,42	m3	20,42	0,06	20,38	99,82	0,06
3	Urugan Sirtu	122,00	m3	122,00	3,39	122,00	100,00	3,39
5	Bongkaran plat beton tutup saluran lama	3,92	m3	3,92	0,02	3,92	100,00	0,02
6	Bongkaran pasangan batu kali saluran lama	7,34	m3	7,34	0,02	7,34	100,00	0,02
7	Pondasi batu belah mortar type N (5,2 Mpa) (1:4)	53,86	m3	53,86	6,10	53,86	100,00	6,10
8	Kansteen bt. bata 1/2 bt. type N Fc 5,2 Mpa (1:4)	172,12	m2	172,12	2,95	158,79	92,26	2,73
9	Kansteen beton 10 x 20 x 40	39,00	m'	39,00	0,73	37,30	95,64	0,70
10	Saluran buis beton U.30 cm	129,47	m'	129,47	2,90	129,47	100,00	2,90
11	Saluran buis beton Ø 30 cm	3,00	m'	3,00	0,06	2,00	66,67	0,04
12	Greel besi siku L.50.50,5, besi beton Ø 13 mm	131,07	m'	131,07	4,14	128,47	98,02	4,06
13	Plesteran batu bata 1:3	236,88	m2	236,88	1,34	234,31	98,91	1,32
14	pekerjaan acian	236,88	m2	236,88	0,97	234,31	98,91	0,96
15	Beton bertulang plat deker jalan masuk keluar							
0	a. Cor beton bertulang f'c 20 Mpa tb. 20 cm	5,76	m3	5,76	0,71	2,16	37,50	0,27
0	b. Pembesian	637,10	kg	637,10	1,16	238,91	37,50	0,44
0	c. Begisting papan 3 x pakai	3,12	m2	3,12	0,07	3,12	100,00	0,07
16	Beton bertulang plat deker tutup saluran							
0	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa tb. 10 cm	7,92	m3	7,92	0,95	4,32	54,55	0,52
0	b. Pembesian	812,47	kg	812,47	1,48	610,06	75,09	1,11
0	c. Begisting papan 3 x pakai	71,76	m2	71,76	1,68	48,96	68,23	1,15
17	Menggenangi air pada permukaan beton (curing)	124,80	m2	124,80	0,05	106,80	85,58	0,04
18	Paving block segi enam tb. 8 cm Fc 20 Mpa	740,62	m2	740,62	23,89	537,26	72,54	17,33
19	Paving block segi enam tb. 6 cm Fc 20 Mpa trotoar	67,50	m2	67,50	1,42	45,00	66,67	0,95
20	Cor beton rabat f'c 15 Mpa keliling tritisan tb. 10 cm	7,40	m3	7,40	0,87	7,40	100,00	0,87
21	Cat tembok untuk kansteen	72,09	m2	72,09	0,22	-	-	-
22	Cat besi greel 3 x	30,18	m2	30,18	0,13	29,58	98,02	0,13
23	Penanaman pohon pelindung Tabebuya tg. 2 m	4,00	bh	4,00	0,11	-	-	-
24	Penanaman pohon pelindung Pucuk merah tg. 2 m	4,00	bh	4,00	0,14	-	-	-
25	Pembuatan pot untuk pohon	8,00	bh	8,00	0,32	1,00	12,50	0,04
0	0							
IV	PEKERJAAN PERBAIKAN PAGAR KELILING LAMA							
1	Perbaikan pagar bt. bata 1:4 1 bt. type N Fc 5,2 Mpa	23,52	m2	23,52	0,83	8,40	35,71	0,30
2	Mengupas plesteran pagar lama	198,59	m2	198,59	0,31	62,89	31,67	0,10
3	Plesteran batu bata 1:3 (dinding lama)	198,59	m2	198,59	1,12	62,89	31,67	0,35
4	pekerjaan acian	198,59	m2	198,59	0,81	62,89	31,67	0,26
5	Cat tembok eksterior 3 x (total dinding pagar)	198,59	m2	198,59	0,83	-	-	-
0	0							
V	PEKERJAAN TEMPAT PARKIR MOBIL							
1	Galian tanah pondasi	5,40	m3	5,40	0,05	5,40	100,00	0,05
2	Urugan tanah kembali	1,80	m3	1,80	0,01	1,80	100,00	0,01
3	Urugan pasir bawah foot plat dan lantai tb. 10 cm	9,96	m3	9,96	0,15	9,96	100,00	0,15
4	Lantai kerja foot plat f'c 7,5 Mpa tb. 5 cm	0,18	m3	0,18	0,02	0,18	100,00	0,02
5	Beton bertulang foot plat FP.3							
0	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	1,69	m3	1,69	0,20	1,69	100,00	0,20
0	b. Pembesian	218,38	kg	218,38	0,40	218,38	100,00	0,40
0	c. Begisting papan 3 x pakai	10,56	m2	10,56	0,15	10,56	100,00	0,15
6	Beton bertulang sloof 15/20							
0	a. Cor beton bertulang f'c 17 Mpa	0,18	m3	0,18	0,02	-	-	-
0	b. Pembesian	34,26	m3	34,26	0,06	34,26	100,00	0,06
0	c. Begisting papan 3 x pakai	2,40	m3	2,40	0,04	2,40	100,00	0,04
7	Lantai beton f'c 17 Mpa tb. 20 cm	19,20	m3	19,20	2,29	19,20	100,00	2,29
8	Lantai keramik anti selip 60 x 60 cm	96,00	m2	96,00	2,49	95,76	99,75	2,48
9	Kansteen beton 10 x 20 x 40 penahan ban mobil	4,80	m'	4,80	0,09	-	-	-
10	Kuda - kuda besi CNP 150.50.20 tb. 2,3 mm	540,37	kg	540,37	2,20	540,37	100,00	2,20
11	Plat landas 15 x 30, 15 x 60 tb. 12 mm	50,87	kg	50,87	0,21	49,12	96,56	0,20
12	Angkur baud besi Ø 12 mm	13,27	kg	13,27	0,04	13,27	100,00	0,04
13	Rangka atap hollow 40 x 40 mm modul 60x60 cm	102,00	m2	102,00	1,20	51,00	50,00	0,60
14	Pasang trakstang besi Ø 12 mm	28,00	kg	28,00	0,07	-	-	-
15	Besi ikatan kolom besi Ø 2" (regel)	15,00	m'	15,00	0,48	15,00	100,00	0,48
16	Atap galvalum	96,00	m2	96,00	2,16	96,00	100,00	2,16
17	Instalasi titik lampu	6,00	m3	6,00	0,13	-	-	-
18	Pasang lampu XL 20 watt	3,00	bh	3,00	0,02	-	-	-
19	Pasang sakelar tunggal	3,00	bh	3,00	0,01	-	-	-
20	Cat besi 3 x	54,40	m2	54,40	0,45	38,85	71,41	0,32

PROSENTASE RIIL	76,18%
-----------------	--------

TIM TEKNIS

5. Ikhsan Fauzi GP, ST

Page 3 of 3