

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERMIN 1 DAN TERMIN 2



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERMIN 1 DAN
TERMIN 2

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
PELAKSANA : CV. EKA JAYA
NOMOR SP : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
NOMOR ADD-1 : 000.3.3/05253/ADD-SP/PA-BM/VII/2025
NOMOR ADD-2 : 000.3.3/05253/ADD2-SP/PA-BM/VII/2025
NOMOR ADD-3 : 000.3.3/05253/ADD3-SP/PA-BM/VIII/2025
TANGGAL SP : 25 Juni 2025
TANGGAL ADD-1 : 01 Juli 2025
TANGGAL ADD-2 : 14 Juli 2025
TANGGAL ADD-3 : 22 Agustus 2025
NILAI SP : Rp8.949.094.471,00
NILAI ADD-1 : Rp8.949.094.471,00
NILAI ADD-2 : Rp8.949.094.471,00
NILAI ADD-3 : Rp8.949.094.471,00

Nomor :
000.3.3/ 2000/VIII /2025
Tanggal :
04 Agustus 2025

Lampiran :

1 (Satu) Berkas

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan delapan tahun dua ribu dua puluh lima (04-08-2025), kami:

1. DENNY BAYU AJI MOTOH, ST. MARS. : Ketua Merangkap Anggota
2. SETYO PRAMONO, ST. MT. : Anggota
3. BANGKIT PAMUJI, ST : Anggota
4. ROJIKIN, S.SI : Anggota
5. ISMAWAN NUR LAKSONO, S.KM., M.KES : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 600/00212 Tanggal 03 Januari 2025 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Tim Teknis serta Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenaran sebagai berikut:

1. Berdasarkan perihal Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh CV. EKA JAYA, tahap Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut :

Penyedia telah melaksanakan pekerjaan dengan baik serta telah menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah diperiksa dan dinyatakan benar oleh Tim Teknis serta telah diperbaiki dan kemajuan pekerjaan telah mencapai: 64,476%.

2. Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Penyedia yang bersangkutan berhak menerima Pembayaran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Termin 1 Dan Termin 2 dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelaksana
CV. EKA JAYA



ABDUL GHOFAR
Direktur

Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN



ROHMAT, ST
Direktur

Pengawas Lapangan

FARIS AFIF N, ST.rT
NIP.

Tim Teknis

1. DENNY BAYU AJI MOTOH, ST. MARS.
2. SETYO PRAMONO, ST. MT.
3. BANGKIT PAMUJI, ST
4. ROJIKIN, S.SI
5. ISMAWAN NUR LAKSONO, S.KM., M.KES

MENYETUJUI:

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

AGUS PRAMONO, ST
NIP. 19780712 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERMIN 1 DAN TERMIN 2

Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142

NO ITEM	URAIAN PEKERJAAN	TARGET		REALISASI KUMULATIF		REALISASI RIIL (%)
		VOL PEKERJAAN	BOBOT (%)	VOL PEKERJAAN	BOBOT (%)	
I	DIVISI 1. UMUM					
	Mobilisasi					
	Poster/leaflet	2,00 Lembar	0,000	2,00 Lembar	100	0,000
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2,00 Lembar	0,006	2,00 Lembar	100	0,006
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
	Helm pelindung (Safety Helmet)	10,00 Buah	0,003	10,00 Buah	100	0,003
	Sarung tangan (Safety Gloves)	10,00 Pasang	0,001	10,00 Pasang	100	0,001
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10,00 Buah	0,005	10,00 Buah	100	0,005
	Personel Keselamatan Konstruksi					
	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3,00 Orang	0,040	3,00 Orang	100	0,040
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas					
	Rambu petunjuk	8,00 Buah	0,011	8,00 Buah	100	0,011
	Rambu larangan	4,00 Buah	0,005	4,00 Buah	100	0,005
	Rambu peringatan	8,00 Buah	0,011	8,00 Buah	100	0,011
	Rambu kewajiban	2,00 Buah	0,002	2,00 Buah	100	0,002
	Rambu informasi	4,00 Buah	0,005	4,00 Buah	100	0,005
	Rambu pekerjaan sementara	4,00 Buah	0,006	4,00 Buah	100	0,006
II	DIVISI 2. DRAINASE					
	- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	21,42 m3	0,008	0,00 m3	0	0,000
	- Pasangan Batu dengan Mortar	8,16 m3	0,103	0,00 m3	0	0,000
	- Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi 2)	6,00 m1	0,326	0,00 m1	0	0,000
	- Saluran berbentuk U Tipe DS 2	2,40 m1	0,038	0,00 m1	0	0,000
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
	- Galian Biasa	346,43 m3	0,178	323,93 m3	93,505	0,166
	- Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	598,32 m3	1,388	0,00 m3	0	0,000
IV	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
V	DIVISI 5. PEKERASAN BERBUTIR					
	- Lapis Fondasi Agregat Kelas A	359,60 m3	2,157	323,93 m3	90,079	1,943
	- Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4759,35 m3	89,703	3266,00 m3	68,623	61,557
	- Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0,30 m3	0,004	0,00 m3	0	0,000
VI	DIVISI 6. PERKERASAN ASPAL					
	- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	809,61 Liter	0,252	290,60 Liter	35,894	0,091
	- Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	779,45 Liter	0,221	0,00 Liter	0	0,000
	- Laston Lapis Aus (AC-WC)	208,45 Ton	3,513	0,00 Ton	0	0,000
	- Laston Lapis Antara (AC-BC)	123,18 Ton	1,945	39,57 Ton	32,125	0,625
VII	DIVISI 7. STRUKTUR					
	- Rambu petunjuk	0,24 m3	0,005	0,00 m3	0	0,000
	- Rambu larangan	0,90 m3	0,013	0,00 m3	0	0,000
	- Rambu peringatan	25,16 Kg	0,006	0,00 Kg	0	0,000
	- Rambu kewajiban	2,00 m3	0,024	0,00 m3	0	0,000
	- Rambu informasi	4,00 m3	0,016	0,00 m3	0	0,000
VIII	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN					
IX	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN					
X	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
		100,00				64,476

Brebes, 04 Agustus 2025

Penyedia
CV. EKA JAYA

ABDUL GHOFAR
Direktur



Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ROHMAT, ST
Direktur

Pengawas Lapangan

FARIS AFFI N, ST.IT
NIP.

Tim Teknis

- DENNY BAYU AJI MOTOH, ST. MARS 
- SETYO PRAMONO, ST. MT. 
- BANGKIT FAMUJI, ST 
- ROJIKIN, SSI 
- ISMAWAN NUR LAKSONO, SKM., M.KES 

MENYETUJUI:
KEPALA BIDANG BINA MARGA
DPU KABUPATEN BREBES
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)


AGUS PRAMONO, ST
NIP. 19780712 200501 1 003

100-443887-100



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000.3.3/ 28049

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTARYONO, SH, Msi
2. NIP : 19720125 199303 1 004
3. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Selaku Pengguna Anggaran
4. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes 52212

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Termin 1 Dan Termin 2 Nomor: 000.3.3/ /2025 tanggal 04 Agustus 2025 Pekerjaan Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan CV. EKA JAYA, telah mencapai 64,476%.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 04 Agustus 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BREBES
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SUTARYONO, SH, Msi
NIP. 19720125-199303 1 004

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERMIN 3 DAN TERMIN 4



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
 Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERMIN 3 DAN
 TERMIN 4

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
 SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
 PEKERJAAN : PENINGKATAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142
 PELAKSANA : CV. EKA JAYA
 NOMOR SP : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
 NOMOR ADD-1 : 000.3.3/05253/ADD-SP/PA-BM/VII/2025
 NOMOR ADD-2 : 000.3.3/05253/ADD2-SP/PA-BM/VII/2025
 NOMOR ADD-3 : 000.3.3/05253/ADD3-SP/PA-BM/VIII/2025
 TANGGAL SP : 25 Juni 2025
 TANGGAL ADD-1 : 01 Juli 2025
 TANGGAL ADD-2 : 14 Juli 2025
 TANGGAL ADD-3 : 22 Agustus 2025
 NILAI SP : Rp8.949.094.471,00
 NILAI ADD-1 : Rp8.949.094.471,00
 NILAI ADD-2 : Rp8.949.094.471,00
 NILAI ADD-3 : Rp8.949.094.471,00

Nomor :
 000.3.3/ 2506/ 1x /2025

Tanggal :
 23 September 2025

Lampiran :

1 (Satu) Berkas

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh lima (23-09-2025), kami:

- DENNY BAYU AJI MOTOH, ST. M.ARS. : Ketua Merangkap Anggota
- SETYO PRAMONO, ST. MT. : Anggota
- BANGKIT PAMUJI, ST : Anggota
- ROJIKIN, S.SI : Anggota
- ISMAWAN NUR LAKSONO, S.KM., M.KES : Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 600/00212 Tanggal 03 Januari 2025 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Tim Teknis serta Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2025 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes, telah mengadakan pemeriksaan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenaran sebagai berikut:

- Berdasarkan perihal Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan oleh CV. EKA JAYA, tahap Pekerjaan telah selesai dikerjakan. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan umum sebagai berikut :

Penyedia telah melaksanakan pekerjaan dengan baik serta telah menyerahkan Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah diperiksa dan dinyatakan benar oleh Tim Teknis serta telah diperbaiki dan kemajuan pekerjaan telah mencapai: 100%.

- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025 tanggal 25 Juni 2025 kepada Penyedia yang bersangkutan berhak menerima Pembayaran.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Termin 3 Dan Termin 4 dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pelaksana
 CV. EKA JAYA

Konsultan Pengawas
 CV. ATARA DESAIN

Pengawas Lapangan

Tim Teknis



ABDUL GHOFAR
 Direktur



ROHMAT, ST
 Direktur

FAKIS AFIF N, ST.rT
 NIP.

- DENNY BAYU AJI MOTOH, ST. M.ARS.
- SETYO PRAMONO, ST. MT.
- BANGKIT PAMUJI, ST
- ROJIKIN, S.SI
- ISMAWAN NUR LAKSONO, S.KM., M.KES

MENYETUJUI:

KEPALA BIDANG BINA MARGA
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES
 SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

AGUS PRAMONO, ST
 NIP. 19780712 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERMIN 3 DAN TERMIN 4

Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142

NO ITEM	URAIAN PEKERJAAN	TARGET		REALISASI KUMULATIF		REALISASI RIIL (%)
		VOL PEKERJAAN	BOBOT (%)	VOL PEKERJAAN	BOBOT (%)	
I	DIVISI 1. UMUM					
	Mobilisasi					
	Poster/leaflet	2,00 Lembar	0,000	2,00 Lembar	100	0,000
	Papan Informasi Keselamatan Konstruksi	2,00 Lembar	0,006	2,00 Lembar	100	0,006
	Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri					
	Helm pelindung (Safety Helmet)	10,00 Buah	0,003	10,00 Buah	100	0,003
	Sarung tangan (Safety Gloves)	10,00 Pasang	0,001	10,00 Pasang	100	0,001
	Rompi keselamatan (Safety Vest)	10,00 Buah	0,005	10,00 Buah	100	0,005
	Personel Keselamatan Konstruksi					
	Petugas pengatur lalu lintas/flagman	3,00 Orang	0,040	3,00 Orang	100	0,040
	Rambu dan Perlengkapan lalu lintas yang diperlukan atau manajemen lalu lintas					
	Rambu petunjuk	8,00 Buah	0,011	8,00 Buah	100	0,011
	Rambu larangan	4,00 Buah	0,005	4,00 Buah	100	0,005
	Rambu peringatan	8,00 Buah	0,011	8,00 Buah	100	0,011
	Rambu kewajiban	2,00 Buah	0,002	2,00 Buah	100	0,002
	Rambu informasi	4,00 Buah	0,005	4,00 Buah	100	0,005
	Rambu pekerjaan sementara	4,00 Buah	0,006	4,00 Buah	100	0,006
II	DIVISI 2. DRAINASE					
	- Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
	- Pasangan Batu dengan Mortar	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
	- Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm (Variasi 2)	0,00 m1	0,000	0,00 m1	0	0,000
	- Saluran berbentuk U Tipe DS 2	0,00 m1	0,000	0,00 m1	0	0,000
III	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK					
	- Galian Biasa	323,93 m3	0,166	323,93 m3	100	0,166
	- Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	595,47 m3	1,381	595,47 m3	100	1,381
IV	DIVISI 4. PEKERJAAN PREVENTIF					
V	DIVISI 5. PEKERASAN BERBUTIR					
	- Lapis Fondasi Agregat Kelas A	357,41 m3	2,144	357,41 m3	100	2,144
	- Perkerasan Beton Semen [tidak pakai finisher] fs 3,8Mpa L = 5,50 m	4759,35 m3	89,703	4759,35 m3	100	89,703
	- Lapis Fondasi Bawah Beton Kurus	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
VI	DIVISI 6. PEKERASAN ASPAL					
	- Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	548,13 Liter	0,171	548,13 Liter	100	0,171
	- Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1076,51 Liter	0,306	1076,51 Liter	100	0,306
	- Laston Lapis Aus (AC-WC)	285,89 Ton	4,818	285,89 Ton	100	4,818
	- Laston Lapis Antara (AC-BC)	77,06 Ton	1,217	77,06 Ton	100	1,217
VIII	DIVISI 7. STRUKTUR					
	- Rambu petunjuk	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
	- Rambu larangan	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
	- Rambu peringatan	0,00 Kg	0,000	0,00 Kg	0	0,000
	- Rambu kewajiban	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
	- Rambu informasi	0,00 m3	0,000	0,00 m3	0	0,000
VIII	DIVISI 8. REHABILITASI JEMBATAN					
IX	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN					
X	DIVISI 10. PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA					
		100,00		100,00		

Brebes, 23 September 2025

Penyedia
CV. EKA JAYA

ABDUL GHOFAR
Direktur


Konsultan Pengawas
CV. ATARA DESAIN

ROHMAT, ST
Direktur

Pengawas Lapangan

FARIS AFIFF N, ST
NIP.

Tim Teknis

1. DENNY BAYU AJI MOTOH, ST. MARS 
2. SETYO PRAMONO, ST. MT. 
3. BANGKIT FAMUJI, ST 
4. ROJIKIN, S.SI 
5. ISMAWAN NUR LAKSONG, S.KM., M.KES 

MENYETUJUI:
KEPALA BIDANG BINA MARGA
DPU KABUPATEN BREBES
SELAKU PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)



AGUS PRAMONO, ST
NIP. 19780712 200501 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 000.3.3/ 36078

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUTARYONO, SH, Msi
2. NIP : 19720125 199303 1 004
3. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes
Selaku Pengguna Anggaran
4. Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes 52212

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Termin 3 Dan Termin 4 Nomor: 000.3.3/ /2025 tanggal 23 September 2025 Pekerjaan Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota Tahun Anggaran 2025, yang dilaksanakan CV. EKA JAYA, telah mencapai 100 %.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 23 September 2025

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BREBES
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SUTARYONO, SH, Msi
NIP. 19720125 199303 1 004

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jenderal Sudirman No. 129, Brebes (0283) 671721

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL
PEKERJAAN

KEGIATAN : PENYELENGGARAAN JALAN KABUPATEN / KOTA
SUB KEGIATAN : REKONSTRUKSI JALAN
PEKERJAAN : PENINGKATAN JL. TANJUNG - KERSANA NO RUAS 142.

Nomor :
000.3.3/ **36078B** /2025

Tanggal :
23 September 2025

PELAKSANA : CV. EKA JAYA
NOMOR SP : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025
NOMOR ADD-1 : 000.3.3/05253/ADD-SP/PA-BM/VII/2025
NOMOR ADD-2 : 000.3.3/05253/ADD2-SP/PA-BM/VII/2025
NOMOR ADD-3 : 000.3.3/05253/ADD3-SP/PA-BM/VIII/2025
TANGGAL SP : 25 Juni 2025
TANGGAL ADD-1 : 01 Juli 2025
TANGGAL ADD-2 : 14 Juli 2025
TANGGAL ADD-3 : 22 Agustus 2025
NILAI SP : Rp8.949.094.471,00
NILAI ADD-1 : Rp8.949.094.471,00
NILAI ADD-2 : Rp8.949.094.471,00
NILAI ADD-3 : Rp8.949.094.471,00

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh lima (23-09-2025), kami:

- 1. Dari Pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 - NAMA : AGUS PRAMONO, ST
 - JABATAN : Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Brebes
 - ALAMAT : Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes 52212
- 2. Dari Pihak Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
 - NAMA : SUTARYONO, SH, Msi
 - JABATAN : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dinas Pekerjaan Umum Brebes
 - ALAMAT : Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes 52212

Dengan ini Pihak PPTK telah menyerahkan Dokumen Administrasi Hasil Pekerjaan untuk Pekerjaan Peningkatan Jl. Tanjung - Kersana No Ruas 142 Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : 000.3.3/05253/SP-EP/PA-BM/VI/2025, tanggal 25 Juni 2025 kepada Pihak Pengguna Anggaran.

Demikian Berita Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA BIDANG BINA MARGA
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BREBES
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

AGUS PRAMONO, ST
NIP. 19780712 200501 1 003

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN BREBES
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



SUTARYONO, SH, Msi
NIP. 19720125 199303 1 004