



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PEKERJAAN UMUM
Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. (0283) 671721 Brebes

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III

KEGIATAN	: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III
SUB KEGIATAN	: REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN	
PEKERJAAN	: PENATAAN KORIDOR JL. P. DIPONEGORO	Nomor : 050 / 11531 /2023 Tanggal : 27 Desember 2023 Lampiran : 1 (satu) Bendel
LOKASI	: KECAMATAN BREBES	
PELAKSANA	: CV. DANADIPA	
NOMOR KONTRAK	: 050/16441/SP-CK/VII/2023	
TANGGAL KONTRAK	: 14 Juli 2023	
NILAI KONTRAK	: Rp 9.599.211.174,00	
NOMOR ADENDUM KONTRAK	: 050/16441.D/ADD-SP-CK/VIII/2023	
TANGGAL ADENDUM KONTRAK	: 07 Agustus 2023	
NILAI ADENDUM KONTRAK	: Rp 9.599.211.174,00	
NOMOR ADENDUM KEDUA KONTRAK	: 050/16441.E/ADD-SP-CK/X/2023	
TANGGAL ADENDUM KEDUA KONTRAK	: 13 Oktober 2023	
NILAI ADENDUM KEDUA KONTRAK	: Rp 9.599.211.174,00	

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27 - 12 - 2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Moh. Idrus, S.Pd., MT.

: Ketua merangkap Anggota
2. Suheri Hamzah, ST.

: Anggota
3. Denny Bayu Aji Motoh, ST.

: Anggota
4. Masagung, S.ST.

: Anggota
5. Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST, MT.

: Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 050/00205 Tanggal 03 Januari 2023 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Susunan Tim Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenarannya sebagai berikut :

1. Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 050/16441/SP-CK/VII/2023 tanggal : 14 Juli 2023 (beserta adendumnya), dan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai tingkat : 100,00%.
2. Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 050/16441/SP-CK/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 (beserta adendumnya), maka Penyedia yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar : 95% dari nilai Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia :

CV. DANADIPA



TOTO SATRIO
Direktur

Konsultan Pengawas

CV. KENCANA MULIA KARYA



Alex Salamullah, ST.
Direktur

Pengawas Lapangan

1. Rifki Iman Aseptian, ST.

2. Handoyo Penasworo

TIM TEKNIS

1. Moh. Idrus, S.Pd., MT.

2. Suheri Hamzah, ST.

3. Denny Bayu Aji Motoh, ST.

4. Masagung, S.ST.

5. Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST, MT.

Mengetahui

Kepala Bidang Bina Marga

DPU Kabupaten Brebes

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AGUS PRAMONO, ST.

NIP : 19780712 200501 1 003



L A M P I R A N
BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III

KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA
SUB KEGIATAN : REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN
PEKERJAAN : PENATAAN KORIDOR JL. P. DIPONEGORO
LOKASI : KECAMATAN BREBES
TAHUN ANGGARAN : 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KOMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
A	PEDESTRIAN JALAN DIPONEGORO							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank	39,60	m'	39,60	0,28	39,60	100,00	0,28
2	Pembuatan Papan nama Proyek	1,00	bh	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1,00	ls	1,00	0,07	1,00	100,00	0,07
4	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1,00	ls	1,00	0,05	1,00	100,00	0,05
5	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	3,33	m ³	3,33	0,01	3,33	100,00	0,01
6	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	1.504,97	m ²	1.504,97	0,15	1.504,97	100,00	0,15
7	Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin	912,00	m'	912,00	0,07	912,00	100,00	0,07
8	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	808,99	m ³	808,99	0,55	808,99	100,00	0,55
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	66,60	m ³	66,60	0,06	66,60	100,00	0,06
2	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	0,78	m ³	0,78	0,00	0,78	100,00	0,00
3	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	164,50	m ³	164,50	0,25	164,50	100,00	0,25
IV.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)	82,25	m ³	82,25	0,91	82,25	100,00	0,91
2	Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58	1,15	m ³	1,15	0,01	1,15	100,00	0,01
3	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton	29,52	m ²	29,52	0,04	29,52	100,00	0,04
4	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	87,61	kg	87,61	0,02	87,61	100,00	0,02
V.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	407,34	m ²	407,34	0,76	407,34	100,00	0,76
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 4 PP tebal 15 mm	348,30	m ²	348,30	0,26	348,30	100,00	0,26
3	Pemasangan 1 m2 acian.	348,30	m ²	348,30	0,15	348,30	100,00	0,15
VI.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru luar (Wheather Shield) (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	148,50	m ²	148,50	0,07	148,50	100,00	0,07
2	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	346,50	m ²	346,50	0,14	346,50	100,00	0,14
VII.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	1.308,05	m ²	1.308,05	5,05	1.308,05	100,00	5,05
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	990,00	m'	990,00	1,33	990,00	100,00	1,33
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	297,00	m ²	297,00	1,18	297,00	100,00	1,18
IX.	Pekerjaan Lain-lain							
2	Pemasangan tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	111,00	unit	111,00	2,82	111,00	100,00	2,82
A.1	PEDESTRIAN JALAN SUDIRMAN							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank	6,48	m'	6,48	0,05	6,48	100,00	0,05
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	0,97	m ³	0,97	0,00	0,97	100,00	0,00
3	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	278,64	m ²	278,64	0,03	278,64	100,00	0,03
4	Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin	162,00	m'	162,00	0,01	162,00	100,00	0,01
5	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	147,85	m ³	147,85	0,10	147,85	100,00	0,10
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	1,00	m ³	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
2	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	27,86	m ³	27,86	0,04	27,86	100,00	0,04
III.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)	13,93	m ³	13,93	0,15	13,93	100,00	0,15
3	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton	4,05	m ²	4,05	0,01	4,05	100,00	0,01
IV.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	11,52	m ²	11,52	0,02	11,52	100,00	0,02
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 4 PP tebal 15 mm	47,34	m ²	47,34	0,04	47,34	100,00	0,04
3	Pemasangan 1 m2 acian.	47,34	m ²	47,34	0,02	47,34	100,00	0,02
V.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	56,70	m ²	56,70	0,02	56,70	100,00	0,02

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KUMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
VI.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	218,52	m²	218,52	0,84	218,52	100,00	0,84
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	162,00	m'	162,00	0,22	162,00	100,00	0,22
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	48,60	m²	48,60	0,19	48,60	100,00	0,19
VII.	Pekerjaan Lain-lain							
1	Pemasangan tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	32,00	unit	32,00	0,81	32,00	100,00	0,81
B	REVITALISASI ALUN - ALUN							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	14,22	m'	14,22	0,10	14,22	100,00	0,10
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	0,70	m³	0,70	0,00	0,70	100,00	0,00
3	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	79,34	m³	79,34	0,10	79,34	100,00	0,10
4	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	1.697,20	m2	1.697,20	0,16	1.697,20	100,00	0,16
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	36,41	m³	36,41	0,03	36,41	100,00	0,03
2	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	267,75	m³	267,75	0,41	267,75	100,00	0,41
3	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	215,82	m³	215,82	0,15	215,82	100,00	0,15
III.	Pekerjaan Pondasi							
1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	35,36	m³	35,36	0,43	35,36	100,00	0,43
IV.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	140,00	m³	140,00	1,55	140,00	100,00	1,55
2	Membuat 1 m3 beton mutu f' = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58	8,10	m³	8,10	0,11	8,10	100,00	0,11
3	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	497,14	kg	497,14	0,10	497,14	100,00	0,10
V.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 4 PP	121,04	m²	121,04	0,46	121,04	100,00	0,46
2	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	458,72	m²	458,72	0,86	458,72	100,00	0,86
3	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	734,44	m²	734,44	0,55	734,44	100,00	0,55
4	Pemasangan 1 m2 acian.	734,44	m²	734,44	0,32	734,44	100,00	0,32
VI.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	232,67	m²	232,67	0,07	232,67	100,00	0,07
VII.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	103,02	m²	103,02	0,41	103,02	100,00	0,41
2	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam ukuran besar (tidak beraturan)	272,34	m²	272,34	1,06	272,34	100,00	1,06
3	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	2.568,46	m²	2.568,46	9,91	2.568,46	100,00	9,91
VIII.	Pekerjaan Pembuatan Gapura Alun-alun							
1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	1,67	m³	1,67	0,02	1,67	100,00	0,02
2	Membuat 1 m3 beton mutu f' = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58	30,50	m³	30,50	0,40	30,50	100,00	0,40
3	(K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi	71,28	m²	71,28	0,16	71,28	100,00	0,16
4	Pemasangan 1 kg besi profil	699,99	kg	699,99	0,30	699,99	100,00	0,30
5	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	4.183,14	kg	4.183,14	0,83	4.183,14	100,00	0,83
6	Pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) t = 3 mm Rangka Hollow Galvanis dan baja siku	96,91	m²	96,91	1,24	96,91	100,00	1,24
IX.	Pekerjaan Elektrikal							
1	Lampu LED-20 W	36,00	unit	36,00	0,03	36,00	100,00	0,03
2	Lampu Taman Outdoor Cabang 2 laterna	18,00	unit	18,00	0,62	18,00	100,00	0,62
3	Lampu Led Sorot Spotligh 8 Watt	4,00	unit	4,00	0,02	4,00	100,00	0,02
4	Kabel LVTC 2 x 2,5 mm2	90,00	m	90,00	0,02	90,00	100,00	0,02
5	Kabel NYGBY 4 x 16 mm2	270,00	m	270,00	0,47	270,00	100,00	0,47
6	Grounding rod tembaga (5/8, 2 m)	18,00	unit	18,00	0,10	18,00	100,00	0,10
7	Pemasangan MCB (4 A)	2,00	unit	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
8	Pemasangan Box MCB	1,00	unit	1,00	0,01	1,00	100,00	0,01
9	Penyambungan ke PLN (daya 1300 VA)	1,00	unit	1,00	0,02	1,00	100,00	0,02
X.	Pekerjaan Lain-lain							
1	Pemasangan 1 m pipa beton diameter 30 - 100 cm	20,00	unit	20,00	0,06	20,00	100,00	0,06
3	Pengadaan Kursi Taman besi tanpa senderan	8,00	unit	8,00	0,19	8,00	100,00	0,19
4	Pengadaan Kursi Taman besi dengan senderan	16,00	unit	16,00	0,56	16,00	100,00	0,56
5	Railling pipa stainless steel 2 tebal 1,2 mm	69,96	m'	69,96	0,20	69,96	100,00	0,20
7	Pengadaan Letter Plat (t = 1,3 mm) Finishing Cat	1.440,00	cm	1.440,00	0,30	1.440,00	100,00	0,30
XI	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Sloof bantu uk. 15 x 15 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	1,25	m3	1,25	0,02	1,25	100,00	0,02
	- Pembesian	117,37	kg	117,37	0,02	117,37	100,00	0,02
	- Begisting	8,00	m2	8,00	0,01	8,00	100,00	0,01
2	Kolom uk. 15/15 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	1,66	m3	1,66	0,02	1,66	100,00	0,02
	- Pembesian	219,62	kg	219,62	0,04	219,62	100,00	0,04
	- Begisting	5,40	m2	5,40	0,01	5,40	100,00	0,01
3	Ring Balok uk. 15 x 15 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	8,38	m3	8,38	0,10	8,38	100,00	0,10
	- Pembesian	1.607,37	kg	1.607,37	0,32	1.607,37	100,00	0,32
	- Begisting	111,67	m2	111,67	0,17	111,67	100,00	0,17

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KUMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
C	PEDESTRIAN JLN M. YAMIN							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank	15,83	m'	15,83	0,11	15,83	100,00	0,11
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	2,10	m³	2,10	0,01	2,10	100,00	0,01
3	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	219,17	m2	219,17	0,02	219,17	100,00	0,02
4	Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin	192,90	m'	192,90	0,01	192,90	100,00	0,01
5	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	139,46	m³	139,46	0,10	139,46	100,00	0,10
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	28,22	m³	28,22	0,02	28,22	100,00	0,02
2	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	61,51	m³	61,51	0,09	61,51	100,00	0,09
IV.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	30,75	m³	30,75	0,34	30,75	100,00	0,34
2	Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58	14,94	m³	14,94	0,19	14,94	100,00	0,19
3	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton	99,69	m²	99,69	0,13	99,69	100,00	0,13
4	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	2.241,04	kg	2.241,04	0,44	2.241,04	100,00	0,44
V.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	124,15	m²	124,15	0,23	124,15	100,00	0,23
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	109,77	m²	109,77	0,08	109,77	100,00	0,08
3	Pemasangan 1 m2 acian.	109,77	m²	109,77	0,05	109,77	100,00	0,05
VI.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	59,37	m²	59,37	0,02	59,37	100,00	0,02
2	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	138,53	m²	138,53	0,06	138,53	100,00	0,06
VII.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	471,11	m²	471,11	1,82	471,11	100,00	1,82
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	395,80	m'	395,80	0,53	395,80	100,00	0,53
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	118,74	m²	118,74	0,47	118,74	100,00	0,47
VIII.	Pekerjaan Lain - lain							
1	Pemasangan tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	70,00	bh	70,00	1,78	70,00	100,00	1,78
C.1	PEDESTRIAN JLN SUTOYO							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank	22,96	m'	22,96	0,16	22,96	100,00	0,16
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	3,45	m³	3,45	0,01	3,45	100,00	0,01
3	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	674,62	m2	674,62	0,07	674,62	100,00	0,07
4	Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin	574,00	m'	574,00	0,04	574,00	100,00	0,04
5	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	324,66	m³	324,66	0,22	324,66	100,00	0,22
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	67,46	m³	67,46	0,10	67,46	100,00	0,10
III.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	33,73	m³	33,73	0,37	33,73	100,00	0,37
2	Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58	0,54	m³	0,54	0,01	0,54	100,00	0,01
3	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton	29,33	m²	29,33	0,04	29,33	100,00	0,04
4	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	95,19	kg	95,19	0,02	95,19	100,00	0,02
IV.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	184,90	m²	184,90	0,35	184,90	100,00	0,35
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	127,50	m²	127,50	0,10	127,50	100,00	0,10
3	Pemasangan 1 m2 acian.	127,50	m²	127,50	0,05	127,50	100,00	0,05
V.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	86,10	m²	86,10	0,03	86,10	100,00	0,03
2	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	200,90	m²	200,90	0,08	200,90	100,00	0,08
VI	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	461,02	m²	461,02	1,78	461,02	100,00	1,78
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	576,00	m'	576,00	0,78	576,00	100,00	0,78
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	172,20	m²	172,20	0,69	172,20	100,00	0,69
VII,	Pekerjaan Lain - lain							
1	Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	115,00	Unit	115,00	2,93	115,00	100,00	2,93
C.2	PEDESTRIAN JLN SUPRAPTO							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank	6,00	m'	6,00	0,04	6,00	100,00	0,04
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	0,90	m³	0,90	0,00	0,90	100,00	0,00
4	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	232,50	m2	232,50	0,02	232,50	100,00	0,02
5	Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin	148,00	m'	148,00	0,01	148,00	100,00	0,01
6	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	127,73	m³	127,73	0,09	127,73	100,00	0,09

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KOMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	23,25	m³	23,25	0,04	23,25	100,00	0,04
III.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	11,63	m³	11,63	0,13	11,63	100,00	0,13
2	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton	75,00	m²	75,00	0,10	75,00	100,00	0,10
IV.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	48,30	m²	48,30	0,09	48,30	100,00	0,09
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm	27,00	m²	27,00	0,02	27,00	100,00	0,02
3	Pemasangan 1 m2 acian.	27,00	m²	27,00	0,01	27,00	100,00	0,01
V.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	22,50	m²	22,50	0,01	22,50	100,00	0,01
2	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	52,50	m²	52,50	0,02	52,50	100,00	0,02
VI	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	176,70	m²	176,70	0,68	176,70	100,00	0,68
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	150,00	m'	150,00	0,20	150,00	100,00	0,20
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	45,00	m²	45,00	0,18	45,00	100,00	0,18
VII.	Pekerjaan Lain - lain							
1	Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	30,00	Unit	30,00	0,76	30,00	100,00	0,76
D	AREA PENAMPUNGAN PKL SEMENTARA							
D.I	PEKERJAAN JALAN DAN LOOS							
I	PEKERJAAN TANAH							
1	Galian Tanah	1,35	m3	1,35	0,00	1,35	100,00	0,00
2	Urugan kembali	0,45	m3	0,45	0,00	0,45	100,00	0,00
3	Bongkaran Paving Existing	701,55	m2	701,55	0,04	701,55	100,00	0,04
4	Urugan pasir urug peninggian jalan paving	119,26	m3	119,26	0,18	119,26	100,00	0,18
5	Urugan sirtu	302,40	m3	302,40	1,06	302,40	100,00	1,06
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN							
1	Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP	3,60	m³	3,60	0,04	3,60	100,00	0,04
2	Pas. Batu bata 1/2 bata 1 : 5 (kansteen)	166,55	m2	166,55	0,31	166,55	100,00	0,31
3	Plesteran 1 : 5	152,36	m2	152,36	0,12	152,36	100,00	0,12
4	Acian	152,36	m2	152,36	0,07	152,36	100,00	0,07
5	Pas. Kembali Paving lama	701,55	m2	701,55	0,52	701,55	100,00	0,52
6	Pipa Drainase PVC 3 inchi type D	276,00	m'	276,00	0,30	276,00	100,00	0,30
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Cor lantai beton tebal 5 cm K. 225 (ready mix)	50,40	m3	50,40	0,72	50,40	100,00	0,72
2	Plat Beton jalan Masuk sisi selatan							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	2,03	m3	2,03	0,02	2,03	100,00	0,02
	- Pembesian	254,50	kg	254,50	0,05	254,50	100,00	0,05
	- Begisting	18,00	m2	18,00	0,03	18,00	100,00	0,03
3	Cor beton Beton mutu (K 175) site mix (oprit)	1,80	m3	1,80	0,02	1,80	100,00	0,02
4	Begisting	0,24	m2	0,24	0,00	0,24	100,00	0,00
IV	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Pengadaan Lampu daya 5500 Watt	2,00	Unit	2,00	0,19	2,00	100,00	0,19
D.II	PEKERJAAN KM/WC							
I	PEKERJAAN TANAH							
1	Galian tanah	6,75	m3	6,75	0,01	6,75	100,00	0,01
2	Urugan kembali	2,25	m3	2,25	0,00	2,25	100,00	0,00
3	Urugan pasir bawah pondasi dan lantai tebal 5 cm	0,32	m3	0,32	0,00	0,32	100,00	0,00
II	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN							
1	Pas. Pondasi Rollag 1 bata 1 : 5	4,05	m2	4,05	0,00	4,05	100,00	0,00
2	Pas. Dinding bata ringan	12,92	m2	12,92	0,02	12,92	100,00	0,02
3	Pas. Plesteran	25,83	m2	25,83	0,02	25,83	100,00	0,02
4	Acian	25,83	m2	25,83	0,01	25,83	100,00	0,01
III	PEKERJAAN BETON BERTULANG							
1	Beton Cor lantai kerja tebal 5 cm	0,05	m3	0,05	0,00	0,05	100,00	0,00
2	Pondasi Foot plat 50x50 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	0,25	m3	0,25	0,00	0,25	100,00	0,00
	- Pembesian	37,50	kg	37,50	0,01	37,50	100,00	0,01
	- Begisting	2,00	m2	2,00	0,00	2,00	100,00	0,00
3	Sloof uk. 15x20 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	0,41	m3	0,41	0,00	0,41	100,00	0,00
	- Pembesian	76,75	kg	76,75	0,02	76,75	100,00	0,02
	- Begisting	5,40	m2	5,40	0,01	5,40	100,00	0,01
4	Kolom Kp uk. 15/15 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	0,50	m3	0,50	0,01	0,50	100,00	0,01
	- Pembesian	30,20	kg	30,20	0,01	30,20	100,00	0,01
	- Begisting	3,30	m2	3,30	0,00	3,30	100,00	0,00
5	Balok lantai (BL) uk. 12/12 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	0,05	m3	0,05	0,00	0,05	100,00	0,00
	- Pembesian	15,23	kg	15,23	0,00	15,23	100,00	0,00
	- Begisting	0,90	m2	0,90	0,00	0,90	100,00	0,00
6	Ring Balok uk. 15/20 cm							
	- Cor beton Beton mutu (K 175) site mix	0,41	m3	0,41	0,00	0,41	100,00	0,00
	- Pembesian	76,75	kg	76,75	0,02	76,75	100,00	0,02
	- Begisting	5,40	m2	5,40	0,01	5,40	100,00	0,01

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KOMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
IV	PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK							
1	Urugan pasir bawah tebal 5 cm	0,41	m3	0,41	0,00	0,41	100,00	0,00
2	Beton Cor lantai kerja tebal 7 cm	0,58	m3	0,58	0,01	0,58	100,00	0,01
3	Pas. Keramik lantai uk. 25x25 cm antislip (KM/WC)	8,27	m2	8,27	0,02	8,27	100,00	0,02
4	Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif)	20,35	m2	20,35	0,07	20,35	100,00	0,07
V	PEKERJAAN PLAFOND							
1	Pas. Rangka Plafond hollow galvanis	7,76	m2	7,76	0,01	7,76	100,00	0,01
2	Pas. Plafond Kalsibord	7,76	m2	7,76	0,00	7,76	100,00	0,00
VI	PEKERJAAN PENUTUP ATAP							
1	Pas. Rangka baja ringan (by aplicator)	14,25	m2	14,25	0,04	14,25	100,00	0,04
2	Pas. Atap galvalume	17,66	m2	17,66	0,02	17,66	100,00	0,02
3	Lisplank GRC lebar 20 cm fin cat	8,75	m'	8,75	0,01	8,75	100,00	0,01
VII	PEKERJAAN SANITASI							
1	Pas. Closet Jongkok	2,00	unit	2,00	0,01	2,00	100,00	0,01
2	Pas. Floor drain	3,00	bh	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
3	Pas. Kran Air	3,00	bh	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
4	Pas. Pipa PVC Ø 3/4 inchi	8,00	m'	8,00	0,00	8,00	100,00	0,00
5	Pas. Pipa PVC Ø 3 inchi	4,00	m'	4,00	0,01	4,00	100,00	0,01
6	Pas. Pipa PVC Ø 4 inchi	4,00	m'	4,00	0,01	4,00	100,00	0,01
7	Pas. Septictank+Resapan bahan buis Ø 0,80 m	1,00	unit	1,00	0,03	1,00	100,00	0,03
8	Tandor air rangka pipa kap. 350 ltr lengkap dengan Accessories	1,00	unit	1,00	0,06	1,00	100,00	0,06
9	Pas. Pintu (PVC) Pabrikasi lengkap dengan accesoris (km/Wc)	3,00	unit	3,00	0,04	3,00	100,00	0,04
VIII	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK							
1	Pas. Instalasi listrik dan Stop Kontak dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm	4,00	bh	4,00	0,01	4,00	100,00	0,01
2	Pas. Lampu LED panel 12 watt outbow	1,00	bh	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00
3	Pas. Lampu LED panel 5 watt outbow	3,00	bh	3,00	0,00	3,00	100,00	0,00
4	Pas. Saklar Tunggal	4,00	bh	4,00	0,00	4,00	100,00	0,00
IX	PEKERJAAN PENGECATAN							
1	Cat tembok	25,83	m2	25,83	0,01	25,83	100,00	0,01
2	Cat Plafon	7,76	m2	7,76	0,00	7,76	100,00	0,00
F	PEDESTRIAN JLN YOS SUDARSO							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	7,84	m'	7,84	0,06	7,84	100,00	0,06
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	0,09	m³	0,09	0,00	0,09	100,00	0,00
3	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	292,70	m2	292,70	0,03	292,70	100,00	0,03
4	Pembongkaran 1 m' Pas. Kanstin	163,00	m'	163,00	0,01	163,00	100,00	0,01
5	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	151,99	m³	151,99	0,10	151,99	100,00	0,10
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	35,48	m³	35,48	0,05	35,48	100,00	0,05
III.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)	17,74	m³	17,74	0,20	17,74	100,00	0,20
2	Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58	9,36	m³	9,36	0,12	9,36	100,00	0,12
3	Pemasangan 1 m2 bekisting	23,40	m²	23,40	0,03	23,40	100,00	0,03
4	Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir	3.758,35	kg	3.758,35	0,74	3.758,35	100,00	0,74
V.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	68,60	m²	68,60	0,03	68,60	100,00	0,03
VI.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubun Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	281,91	m²	281,91	1,09	281,91	100,00	1,09
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	196,00	m'	196,00	0,26	196,00	100,00	0,26
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	58,80	m²	58,80	0,23	58,80	100,00	0,23
VII.	Pekerjaan Lain - lain							
1	Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	39,00	unit	39,00	0,99	39,00	100,00	0,99
VIII.	Pekerjaan Perkerasan Jalan							
1	Perkerasan Beton Semen FS = 4,1 Mpa	216,60	m³	216,60	4,12	216,60	100,00	4,12
	Joint Sealent (aspal)	53,70	Kg	53,70	0,01	53,70	100,00	0,01
	Cat Anti Karat	2,96	Kg	2,96	0,00	2,96	100,00	0,00
	Expansion Cap (pvc + solatip)	53,04	M1	53,04	0,00	53,04	100,00	0,00
	Polyethylene 125 mikron	186,45	Kg	186,45	0,04	186,45	100,00	0,04
	Curing Compound	207,27	Ltr	207,27	0,04	207,27	100,00	0,04
	Concrete Cutting	204,45	M1	204,45	0,02	204,45	100,00	0,02
	Sewa bekisting	392,00	M1	392,00	0,02	392,00	100,00	0,02
	Pasang bekisting	392,00	M1	392,00	0,06	392,00	100,00	0,06
	Bongkar bekisting	392,00	M1	392,00	0,02	392,00	100,00	0,02
	Baja Tulangan Polos BjTP 280, 4 - 13 mm	1.070,64	Kg	1.070,64	0,16	1.070,64	100,00	0,16
	Baja Tulangan Polos BjTP 280, 16 - 32 mm	1.815,07	Kg	1.815,07	0,27	1.815,07	100,00	0,27
2	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi (Tack Coat)	379,05	Ltr	379,05	0,13	379,05	100,00	0,13
3	Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Tbl. 3 cm	74,40	Ton	74,40	1,76	74,40	100,00	1,76
4	Berman LPA Kelas S	39,20	m3	39,20	0,24	39,20	100,00	0,24
5	De mobilisasi alat	1,00	Ls	1,00	0,12	1,00	100,00	0,12

No.	Uraian Pekerjaan	Volume Pekerjaan	Satuan	T A R G E T		REALISASI KOMULATIF		Realisasi Riil %
				Volume Pekerjaan	Bobot %	Volume Pekerjaan	Bobot %	
G	JALAN SEPUTAR ALUN-ALUN							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	15,69	m'	15,69	0,11	15,69	100,00	0,11
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	20,25	m³	20,25	0,05	20,25	100,00	0,05
3	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	4.238,14	m²	4.238,14	0,41	4.238,14	100,00	0,41
4	Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m	879,92	m³	879,92	0,55	879,92	100,00	0,55
5	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	652,61	m³	652,61	0,45	652,61	100,00	0,45
IV.	Pekerjaan Jalan Alun-Alun							
1	Lapis Pondasi Agregat Kelas A Tbl. 10 - 40 cm	515,70	m³	515,70	4,24	515,70	100,00	4,24
2	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	3.623,64	Liter	3.623,64	1,21	3.623,64	100,00	1,21
3	Laston Lapis Antara (AC-BC) Tbl. 6 cm	593,42	Ton	593,42	11,56	593,42	100,00	11,56
4	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	1.492,09	Liter	1.492,09	0,49	1.492,09	100,00	0,49
5	Laston Lapis Aus (HRS-WC) Tbl. 3 cm	292,88	Ton	292,88	6,94	292,88	100,00	6,94
6	De mobilisasi alat	1,00	Unit	1,00	0,12	1,00	100,00	0,12
H	PEDESTRIAN SELTER ALUN- ALUN							
I.	Pekerjaan Persiapan							
1	Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank	3,44	m'	3,44	0,02	3,44	100,00	0,02
2	Pembongkaran 1 m3 beton bertulang	0,52	m³	0,52	0,00	0,52	100,00	0,00
4	Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving	306,10	m2	306,10	0,03	306,10	100,00	0,03
5	Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin	86,00	m'	86,00	0,01	86,00	100,00	0,01
6	Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer	131,22	m³	131,22	0,09	131,22	100,00	0,09
II.	Pekerjaan Tanah							
1	Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m	0,01	m³	0,01	0,00	0,01	100,00	0,00
2	Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug	30,61	m³	30,61	0,05	30,61	100,00	0,05
III.	Pekerjaan Struktur Beton							
1	Membuat 1 m3 beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)	15,31	m³	15,31	0,17	15,31	100,00	0,17
2	Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton	2,15	m²	2,15	0,00	2,15	100,00	0,00
IV.	Pekerjaan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP	7,14	m²	7,14	0,01	7,14	100,00	0,01
2	Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 4 PP tebal 15 mm	14,28	m²	14,28	0,01	14,28	100,00	0,01
3	Pemasangan 1 m2 acian.	14,28	m²	14,28	0,01	14,28	100,00	0,01
V.	Pekerjaan Finishing							
1	Pengecatan 1 m2 tembok kanstin (Wheather Shield) (1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	30,10	m²	30,10	0,01	30,10	100,00	0,01
VI.	Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding							
1	Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm	276,05	m²	276,05	1,06	276,05	100,00	1,06
2	Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm	89,50	m'	89,50	0,12	89,50	100,00	0,12
3	Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm	25,80	m²	25,80	0,10	25,80	100,00	0,10
VII.	Pekerjaan Lain - lain							
1	Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)	17,00	unit	17,00	0,43	17,00	100,00	0,43
		J U M L A H		100,00				100,00

PROSENTASE RIIL	100,00%
-----------------	---------

Brebes, 27 Desember 2023

TIM TEKNIS

1. Moh. Idrus, S.Pd., MT.
2. Suheri Hamzah, ST.
3. Denny Bayu Aji Motoh, ST.
4. Masagung, S.ST.
5. Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST, MT.











Mengetahui,
Kepala Bidang Bina Marga
DPU Kabupaten Brebes
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AGUS PRAMONO, ST.
NIP : 19780712 200501 1 003